

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐秀娜

联系电话：15113477382

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为改善旧寨村黄贡坝科子坑道路基础设施条件，为周边群众出行提供便利，我镇结合实际情况，组织实施旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程。

（二）项目决策情况。

本项目属于新建项目，项目实施前经镇党委集体讨论研究。

（三）绩效目标。

整体目标：改善旧寨村黄贡坝科子坑道路基础设施，为周边群众出行提供便利。

阶段性目标：完成旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程。

二、绩效自评工作组织情况

为做好项目绩效自评工作，我单位安排专人负责，及时收集整理相关资料，认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

绩效目标设置较为完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益取得预期效果，但资金支出率较低，因此绩效自评分数 92 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析（满分 15 分，自评得分 15 分）

1. 项目立项情况。（满分 12 分，自评得分 12 分）

（1）论证决策。项目决策经过集体会议协商，决策具有科学性。本项得 4 分。

(2) 目标设置。目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，包括产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；目标设置合理，绩效目标与项目属性特点、支出内容相关；目标设置可衡量，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。本项得 6 分。

(3) 保障措施。我单位制定了《工程项目管理实施细则》，制度较为完整且具备实施条件，同时项目计划安排合理，保障措施到位。本项得 2 分。

2. 资金落实情况。（满分 3 分，自评得分 3 分）

(1) 资金到位。根据对公账户跨机构出（入）账通知书，2022 年 6 月 22 日收到旧寨村黄贡坝“四好农村路”建设补助财政资金 8 万元，资金到位率 100%。本项得 2 分。

(2) 资金分配。所有资金全部用于三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程，有助于实现资金的绩效目标，资金分配合理。本项得 1 分。

（二）管理分析（满分 25 分，自评得分 22 分）

1. 资金管理。（满分 15 分，自评得分 12 分）

(1) 资金支付。

2022 年未支付项目资金，本项得 0 分。

(2) 支出规范性。根据《三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程合同》约定，工程价款支付方式为“按合同项目工程范围规定的内容全部完成经验收合格后一次性付清该工程款”，项目于 2022 年 11 月 27 日竣工，2023 年 1 月 28 日完成验收，2023

年3月23日支付工程款7.026万元。本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，并规范执行政府会计核算制度。本项得分12分。

2. 事项管理。（满分10分，自评得分10分）

（1）实施程序。项目按规定程序实施,包括项目调整按规定履行报批手续，项目建设、验收等严格执行相关制度规定。本项得5分。

（2）管理情况。本单位建立《工程项目管理实施细则》等有效管理机制且执行情况良好，同时项目负责人不定时对项目实施情况进行监督检查，确保项目按要求完成。本项得5分。

（三）产出分析（满分30分，自评得分30分）

1. 经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围。本项得5分。

2. 效率性。旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程于2022年11月27日竣工，项目建设质量合格（2023年1月28日质量合格通过项目验收），项目按时按质按量完成。本项得25分。

（四）效益实现度分析（满分30分，自评得分25分）

1. 效果性。（满分25分，自评得分21分）

经济效益:通过项目建设有效改善了三河镇旧寨村的道路基础设施条件，有利于促进农产品输出，对当地农业产业的发展具有较大推动作用，能够带动农户增加经济收入。

社会效益:该项目的实施,保障了当地群众的出行需要,道路通畅了,提高了出行效率,提升了幸福群众的幸福感。

生态效益:项目实施后,极大改善了项目区村容村貌,人居环境条件明显提高。

可持续影响:道路硬底化项目属于基础设施建设,道路设计使用年限较长,能够发挥长期效益。

2. 公平性 (满分 5 分, 自评得分 4 分)

日常的工作走访中了解到当地群众对项目实施及效果普遍表示满意。本项得 4 分。

五、主要绩效。

项目的实施取得了预期的成效,主要表现在:该项目建成后完善了当地的交通基础设施条件,方便了群众的出行,同时有助于优化和提升当地公路网,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。

六、存在问题。

项目资金支出率低,项目已于 2022 年 11 月 27 日竣工,2023 年 3 月 23 日支付工程款 7.026 万元,3 月 23 日支付项目财审费用 0.2 万元,2022 年内未支付项目资金。

七、下一步工作计划。

(一) 加强项目后续管理

三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程已全面完工,下一步本单位将继续加强项目后续管理,关注质保期内的道路使用

情况和道路质量，督促做好道路养护工作。

（二）归纳总结提高

项目已全面完成，下一步本单位将进行归纳总结，进一步完善项目管理工作，工程竣工后及时组织项目验收，支付项目资金，提高资金支出率。