

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：大埔县洲瑞镇田背村美丽乡村道路建设资金

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘雪阳

联系电话：5820221

填报日期：2022-05-26

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

中心墟至鸭子塘道路狭窄，村民出行困难，经村民代表大会及村民小组长会议研究决定建设中心墟至鸭子塘道路。本项目为建设上鸭子塘至下鸭子塘长约 130 米石坎工程，主要为砌筑毛石挡土墙，约需资金 20 万元。施工时间 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 9 月 12 日，由县级各部门申请拨付资金中支付。

### （二）项目决策情况

根据鸭子塘群众出行困难实际情况，2021 年 7 月 8 日经村民小组长及村民代表大会讨论决定修建中心墟至鸭子塘道路项目。

### （三）绩效目标

目标 1：修建田背村上鸭子塘至下鸭子塘石坎工程

目标 2：为田背村中心墟至鸭子塘道路修建打基础

目标 3：为田背村中心墟至鸭子塘村民出行提供便利

## 二、绩效自评工作组织情况

由资金使用单位田背村进行自评。

## 三、绩效自评结论

根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分，本项目自评得分为 100 分。整体来看，该项目前期进行了充分论证，资金到位及时，支付规范，监管到位，为群众出行提供了极大便利，得到群众满意和一致好评。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1、项目立项情况

（1）论证决策。前期召开村民小组长及村民代表大会进行商讨，一致同意认为可行后由大埔县艺升工程有限公司做预算清单。

（2）目标设置。施工成本控制在预算金额内，按时完成工程。

（3）保障措施。定时通报工程进度。

#### 2、资金落实情况

（1）资金到位及时。

（2）资金分配规范合理。

### （二）管理分析

#### 1、资金管理

（1）资金支付。资金支付率为 100%。

（2）支出规范性。资金支出严格按照预算金额，未截留，未超出，未挪用。

#### 2、事项管理

（1）实施程序。项目按照按规定程序实施，向镇级报备，完工后进行验收，验收合格进行财审，按照财审金额支付尾款。

（2）管理情况。由镇级驻村领导及驻村组长、监委会成员对资金使用及工程项目进行监管。并在村民代表大会上对工程进度及资金使用进行公示。

### **（三）产出分析**

1、**经济性**。该项目严格按照预算进行，未超出预算。该项目进行造价咨询，符合市场价格，且严格按照财审金额进行支付。

2、**效率性**。该项目能够及时按照合同规定时间内完工，通过了村级验收。

### **（四）效益实现度分析**

#### **1、效果性**

该项目为上鸭子塘至下鸭子塘长约 130 米石坎工程的一段，为田背村中心墟至鸭子塘群众出行提供了极大便利，能够促进中心墟至鸭子塘群众经济发展。

#### **2、公平性**

该项目经过村民小组长及村民代表大会讨论，得到大家一致认可，群众满意度为 100%。

### **五、主要绩效**

主要绩效为群众提供便利，群众满意度为 100%。

### **六、存在问题**

项目预算控制有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算。

### **七、下一步工作计划**

加强预算控制，提前谋划项目，避免年终追加或者调整预算。