

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：新村村新农村建设资金

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓洁莲

联系电话：0753-5682059

填报日期：2024.9



一、基本情况

(一) 项目基本情况。

新村村新农村建设资金主要用于建设大埔县茶阳镇新村村道路路灯工程，工程内容：6米高太阳能路灯64套、10米三火太阳能路灯4套、6米市电路灯8套、旧路灯更换太阳能板及灯具8套、混凝土基础钢筋笼、预埋螺栓等。其中，6米太阳能路灯建设140001.4元，挖基坑土方 12.8m^3 ，混凝土基础 12.8m^3 ，常规照明灯64套；三头10米太阳能路灯建设22094.47元，挖基坑土方 1.73m^3 ，混凝土基础 1.73m^3 ，常规照明灯4套；6米市电路灯挖基坑土方 1.6m^3 ，混凝土基础 1.6m^3 ，常规照明灯8套；旧路灯拆除9285.22元，挖基坑土方 1.6m^3 ，混凝土基础 1.6m^3 ，拆除旧路灯8套，新增常规照明灯8套。承包给大埔县金森实业有限公司，工程量按实结算，合同价格198840元，结算造价190662.38元，从2024年1月24日开始施工，2024年1月30日竣工完成，于2024年2月3日完成验收。

(二) 项目决策情况。

该工程项目通过村党组织提议，村“两委”会议商议，党员大会审议，村集体经济组织成员代表大会会议等，将决策结果进行公开。

二、绩效自评结论

我单位对茶阳镇新村村道路路灯工程自评分数为100分。

三、绩效指标分析

(一) 决策分析(15分)

1. 项目立项情况。满分12分，得12分。该项目经过村党

组织提议，村“两委”会议商议，党员大会审议，村集体经济组织成员代表大会会议等会议商讨后决定实施，该项目的基础绩效目标与资金、项目特点、支出内容相关，符合客观实际。

2. 资金落实情况。满分 3 分，得 3 分。资金到位及时，分配合理，有助于实现资金的绩效目标。2023 年 12 月 22 日，22 万元资金下拨到村，用于该项工程建设。

(二) 管理分析 (25 分)

1. 资金管理。满分 15 分，得 15 分。按事项完成进度支付资金，事项支出符合有关制度规定。工程材料购买均有计价依据，在合同、结算书等材料中均有说明。

2. 事项管理。满分 10 分，得 10 分。项目方案按规定程序实施，项目招投标、建设、验收等方案严格执行相关制度，施工单位与建设单位均有人员参与验收。

(三) 产出分析 (30 分)

1. 经济性。满分 5 分，得 5 分。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，保障相应事项完成进度。项目实施成本属于合理范围。送审金额 198003.88 元，审核金额 190662.38 元，核减金额 7341.5 元，项目实施成本符合市价，属于合理范围。

2. 效率性。满分 25 分，得 25 分。项目施工进度和本年申请资金完成率均达到预期，建设太阳能路灯共 76 套，施工时间 7 天，根据验收表可知，该工程能够在合同规定时间内完成项目建设。

(四) 效益实现度分析 (30 分)

1. 效果性。满分 25 分，得 25 分。项目资金使用率符合预

期目标，通过建设 6 米高太阳能路灯 64 套、10 米三火太阳能路灯 4 套、6 米市电路灯 8 套、旧路灯更换太阳能板及灯具 8 套、混凝土基础钢筋笼、预埋螺栓等可以完善新村村基础设施，改善新村村民生产生活条件，提升全村整体环境、村容村貌，实现乡村振兴发展目标。经检验，工程质量合格。

2. 公平性。满分 5 分，得 5 分。通过该工程项目，能够为当地群众建造良好的居住环境，提升群众的幸福感和满意度。

四、存在问题。

该项目严格按照签订合同和相关制度实施，施工过程中并无问题。

五、下一步工作计划。

工程类项目建设单位加强与财审中心的沟通，加强预决算的执行，严格按照《预算法》的规定做细做实做准预算，确保列入年度预算项目切实可行。严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。