

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：青溪镇铲坑村观景台提升改造工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：卢如广

联系电话：5620128

填报日期：2022 年 5 月 11 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

青溪镇铲坑村观景台提升改造工程，工程地址在青溪镇铲坑村，工程内容为在原有的水泥楼板面上进行重新做防水然后铺设石板，水泥楼板面约 540.93 平方米，资金来源为上级拨款资金。合同价款为 197352.58 元。

（二）项目决策情况。

2020 年 12 月 16 日召开村民代表大会，会议就参会人员进行了表决，青溪镇铲坑村观景台提升改造工程，对平台进行铺设石板，对楼面进行全面防水提升，对工程全体举手一致通过。

（三）绩效目标。

青溪镇铲坑村观景台提升改造工程，对平台进行铺设石板，对楼面进行全面防水提升。

二、绩效自评结论

我单位对青溪镇铲坑村青溪镇铲坑村观景台提升改造工程自评分数为 96 分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析（20 分）

1. 项目立项情况。（满分 12 分，得 12 分。）

该项目绩效目标有数据支撑，铲坑村召开村村民代表大会商讨后与相关单位签订合同、委托结算审核协议书等，与项目资金、项目属性、支出内容等相关，预期能够达到效果性指标。

2. 资金落实情况。（满分 8 分，得 8 分。）

项目资金 5 万元到位及时，及时拨款到村，有利于该项工程及时完工，资金使用合理分配，有助于实现资金的绩效目标。

（二）管理分析（19 分）

1. 资金管理。（满分 12 分，得 12 分。）

按事项完成进度支付资金，事项支出符合有关制度规定。2021 年 5 月 25 日收到资金 5 万元，2021 年 6 月 21 日支付 9.73 万元进度款给承包单位，2021 年 8 月 9 日支付尾款 9.9 万元给承包单位，合计支付承包单位 19.63 万元，与结审报告一致。

2. 事项管理。（满分 8 分，得 7 分。）

项目方案按规定程序实施，根据村委会议决定，签订施工合同、工程预算书等材料，项目招投标、建设、验收等方案严格执行相关制度。管理检查有待加强。

（三）产出分析

1. 经济性。（满分 10 分，得 10 分。）

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，保障相应事项完成进度。根据结算审核情况调整苗木单价，使其项目实施成本属于

合理范围。

2. 效率性。(满分 20 分，得 19 分。)

根据合同约定，工程合同工期总日历天数 20 天，项目施工进度和本年申请资金完成率均达到预期，于 2021 年 1 月 20 日完成验收。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。(满分 25 分，得 23 分。)

项目资金使用率符合预期目标，经验收，工程符合标准及设计要求，安全和主要使用功能、观感质量等经核查及抽查结果符合要求。通过完善铲坑村原有基础设施，提升全村整体环境、村容村貌，打造美丽宜居的乡村环境，能够实现乡村振兴发展目标。

2. 公平性 (满分 5 分，得 5 分。)

完善铲坑村原有基础设施，能够为当地群众建造良好的居住环境，提升群众的幸福感。

四、存在问题。

该项目严格按照相关制度实施，施工过程并无问题。

五、下一步工作计划。

工程类项目建设单位加强与财审中心的沟通，加强预决算的执行，严格按照《预算法》的规定做细做实做准预算，确保列入

年度预算项目切实可行。严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。