

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：侯南乡村振兴工作经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘艳艳

联系电话：5760363

填报日期：2022.05.25



一、基本情况

（一）项目基本情况。

侯南村是百侯镇政府所在地，有 58 个村民小组，1536 户，5340 人，也是百侯名镇旅游区的核心区、国家 4A 景区、“广东十大最美古村落”“农业部全国美丽乡村创建试点单位”。侯南村紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效，生活富裕”的总要求，立足村情，卯足干劲，抢抓机遇，突出抓好“三清三拆三整治”、农村环境综合整治等系列民生工程，持续改善村民生产生活条件，大力推进乡村振兴发展。侯南村篮球场建设工程，是对侯南村篮球场进行改建，建设规模 480 m²。

（二）项目决策情况。

侯南村篮球场建设工程，由村支委会提议，经村两委会讨论后报村党员大会讨论后，召开村民代表大会讨论表决后进行公示，召开村民代表会议讨论确实承包方后，向百侯镇村级工程项目小组申报项目方案，经镇村级工程项目建设小组讨论研究通过再具体实施。

（三）绩效目标。

通过篮球场改建工程项目，完善侯南村公共服务设施建设，方便群众参加体育活动，优化体育活动环境，着力提高广大村民获得感和幸福感。

二、绩效自评工作组织情况

百侯镇侯南村认真按照上级统一部署，强化资金使用流程，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公示制度，确保项目资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。项目实施过程中严格执行合同管理制，强化落实责任，确保工程进度与工程质量。

三、绩效自评结论

侯南村篮球场建设项目，符合侯南村持续推进乡村振兴发展需要，通过完善公共服务设施建设，改善村民生产生活环境，是立足于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求的好项目，有益于提高广大村民的获得感和幸福感。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

侯南村篮球场建设工程，由村支委会提议，经村两委会讨论后报村党员大会讨论后，召开村民代表大会讨论表决后进行公示，召开村民代表会议讨论确实承包方后，向百侯镇村级工程项目小组申报项目方案，经镇村级工程项目建设小组讨论研究通过再具体实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2021 年 12 月百侯镇收到支持解决百侯镇侯南村乡村振兴工作经费资金 3 万元,镇于 2022 年 2 月份将乡村振兴资金拨付给百侯镇侯南村,用于乡村振兴方面支出。

(2) 资金分配。

侯南乡村振兴工作经费 3 万元,主要用于解决百侯镇侯南村推进乡村振兴工作,服务民生,发展配套设施方面的困难。百侯镇侯南村于 2020 年 12 月向百侯镇镇政府申报了侯南村篮球场建设工程,于 2020 年 1 月完成建设,建筑面积 480 平方米,项目总投资 14.43 万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

项目合同签订后,经村两委会议、村民代表会议讨论通过向承包方预付 6 万元工程预付款,工程完工验收合格后,根据项目审核定案书,向承包方支付工程尾款 84250.8 元,经侯南村负责人审批,通过银行转账支付。

(2) 支出规范性。

侯南乡村振兴工作经费 3 万元,主要用于侯南村篮球场建设工程,工程计价标准合理,工程造价经第三方审核定案,支付流程符合相关制度规定,会计核算准确,财务资料完整。

2. 事项管理。

侯南村村委会对该工程项目全程跟进管理，对施工单位施工过程中的工程量、工程进度严格把关，对工程的绿色施工、安全防护措施等都进行严格监督，确保工程进度和质量。按照合同约定工程工期为 40 天，自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 10 日，项目能按约定完成施工，于 2021 年 1 月 28 日完成验收，现场验收完成后请专业第三方对工程量和造价进行审核，于 2021 年 2 月 5 日出具了项目审核定案书。

（三）产出分析

此侯南乡村振兴工作经费主要用于侯南村篮球场建设工程，拆除了原有广场破损瓷砖地面、原有广场混凝土基层，对凿除后的土路面进行夯实，重新混凝土基础厚度 10cm，面积 513.9 m²，铺筑弹性纯 PU 球场面层 6mm 厚；安装合金钢材质篮球架，安装完成了中杆球场探照灯 1 盏和 LED 挂壁式射灯 3 盏；道路部分拆除原破损混凝土路面，重新混凝土面层，面积 52.9 m²，砌一侧挡水石坎。完善了侯南村公共服务设施，为广大村民提供了良好的体育活动场所，改善了村民娱乐生活环境，丰富人们的文化生活。

（四）效益实现度分析

美化和完善了侯南村公共服务设施，是改善村民娱乐生活环境的民生工程，与侯南村乡村振兴总体规划相符，有利于打造美丽宜居乡村，为全民健身，提高广大村民身体素质，丰富人们生活提供了更好的环境，有利于促进可持续发展。

五、主要绩效。

篮球场部分：拆除了原有广场破损瓷砖地面、原有广场混凝土基层，对凿除后的土路面进行夯实，重新混凝土基础厚度 10cm，面积 513.9 m²，铺筑弹性纯 PU 球场面层 6mm 厚；安装部分：安装合金钢材质篮球架，安装完成了中杆球场探照灯 1 盏和 LED 挂壁式射灯 3 盏；道路部分：拆除了原破损混凝土路面，重新混凝土面层，面积 52.9 m²，砌一侧挡水石坎。

六、存在问题。

资金预算申请和下达较迟，相对于项目实施，有一定的滞后。

七、下一步工作计划。

侯南村将立足于村情，卯足干劲，抢抓乡村振兴机遇，突出项目建设抓手，高质量抓好民生服务、产业发展配套等公共服务设施建设，着力提高广大村民获得感和幸福感。