

## 附件 4

# 项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：桃源镇桃锋村三洲湖翁笃自然村公路排水沟工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓舒尹

联系电话：13421040496

填报日期：2022.05.26

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

尖山三洲湖至翁笃路段，为了保护水泥路面，在该路段做上排水沟。建设公路排水沟长 3500 米，宽 0.6 米，工程总预算金额 32.21 万元

### （二）项目决策情况。

到会村民代表一致举手表决通过。由大埔县龙欧建筑工程有限公司承包。

### （三）绩效目标。

目标 1：修建桃锋村三洲湖翁笃自然村公路排水沟工程

目标 2：起到保护水泥路面的作用

## 二、绩效自评工作组织情况

由资金使用单位桃锋村进行自评

## 三、绩效自评结论

根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分，本项目自评得分为 92 分。整体来看，该项目前期进行了充分论证，资金到位及时，支付规范，监管到位，顺利完成目标任务。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

前期召开村民小组长及村民代表大会进行商讨，一致同意认为可行后由大埔县龙欧建筑工程有限公司作预算清单。

(2) 目标设置。

施工成本控制在预算金额内，按时完成工程。

(3) 保障措施。

定时通报工程进度。

## 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位及时。

(2) 资金分配规范合理。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) ①资金支付。资金支付率为 100%。第一次支付时间为 2020 年 6 月 24 日，支付金额 20 万元。第二次支付时间为 2021 年 6 月 25 日，支付金额 2.53 万元。第三次支付时间为 2021 年 8 月 30 日，支付金额 1 万元。第四次支付时间为 2021 年 9 月 28 日，支付金额 3 万元，合计 26.53 万元人民币。

②建设目标：建设公路排水沟长 3500 米，宽 0.6 米，工程总预算金额 32.21 万元

③开工日期：2020 年 5 月 22 日

④竣工日期：2020 年 6 月 20 日

(2) 支出规范性。资金支出严格按照预算金额，未截留。未超出，为挪用。

## 2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目按照按规定程序实施，向镇级报备，完工后进行验收，验收合格进行财审，按照财审金额支付尾款。

(2) 管理情况。由镇级驻村领导及驻村组长、监委会成员对资金使用及工程项目进行监管。并在村民代表大会上对工程进度及资金使用进行公示。

### (三) 产出分析

1. 经济性。该项目严格按照预算进行，未超出预算。该项目进行造价咨询，符合市场价格，且严格按照财审金额进行支付。

2. 效率性。该项目能够及时按照合同规定时间内完工，通过了村级验收。

### (四) 效益实现度分析

1. 效果性。

该项目保护了村道，让群众出行安全、便利。

2. 公平性。

该项目经过村民小组长及村民代表大会讨论，得到大家一致认可。群众满意度为 100%

## 五、主要绩效。

主要绩效为群众提供便利，群众满意度为 100%。

## 六、存在问题。

项目预算控制有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算。

## 七、下一步工作计划。

加强预算控制，提前谋划项目，避免年终追加或者调整预算。