

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大东镇联丰村石良坪道路基础设施工程

县级项目主管部门：（公章）大埔县移民工作局

填报人姓名：赖力勋

联系电话：18826102421

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、项目基本情况

(一) 基本情况

大东镇联丰村石良坪道路基础设施工程总预算 68.68 万元，申请 2022 年省级涉农资金 65.89 万元。

(二) 绩效目标（含总体绩效目标和年度阶段性目标）

在 2022 年完成大东镇联丰村石良坪道路硬底化、路灯、栏杆和排水等工程。

(三) 项目实施情况（含实际完成情况）

项目已竣工验收投入使用，资金于 2022 年全部完成支付。

二、绩效自评情况

(一) 投入（包括投资总额及涉农资金投入情况）

大东镇联丰村石良坪道路基础设施工程总预算 68.68 万元，申请 2022 年省级涉农资金 65.89 万元。

(二) 过程

大东镇联丰村石良坪道路基础设施工程于 2021 年申报入库，2022 年完成结算款支付。

(三) 产出（包括当年产出的数量、质量、时效、成本等）

完成大东镇联丰村石良坪道路硬底化长 127 米、建设路灯 7 盏、栏杆长 115 米和排水等工程。质量保障以及时效性，项目验

收合格率达到 100%、年度项目完工率达到 100%。

（四）效果（含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等）

经济效益上，促进货运、客运及信息交流，带动经济发展。社会效益上，完善了大东镇联丰村基础设施建设，提高出行效率、减少车辆事故，改善当地居民的生活。

三、综合自评结果和自评结论

我中心自评报告相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，无弄虚作假现象。本单位对 2022 年度省级涉农资金自评为合格。

四、存在问题

无。

五、下一步工作计划

无。