

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：大埔县城工业小区基础设施建设项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县科工商务局

填报人姓名：黄洋洋

联系电话：13502528309

填报日期：2023 年 6 月 20 日

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目主体于2019年完工，但由于前期投入不足，相关基础设施不够完善，2022年的专项资金为实施项目的配套设施项目建设工程，共使用项目专项资金1907.65万元。主要用于支付大埔县城工业小区配套设施项目进度款、结算款，实施了大埔县城工业小区水土流失综合治理工程、大埔县城工业小区入园企业广东省国良食品有限公司地块土地平整工程、大埔县县城工业小区入园企业恒得源科技（大埔）有限公司地块土地平整工程等项目

### **（二）项目决策情况。**

大埔县城工业小区配套设施项目编制了可行性研究报告，于2019年1月取得了《关于大埔县城工业小区配套设施项目可行性研究报告的批复》（埔发改〔2019〕8号）。

大埔县城工业小区入园企业广东省国良食品有限公司地块土地平整工程，经2022年1月局党组会议研究讨论，同意实施该项目。

大埔县县城工业小区入园企业恒得源科技（大埔）有限公司地块土地平整工程和大埔县城工业小区水土流失综合治理工程，经2022年7月局党组会议研究讨论，同意实施这两个项目。

### **（三）绩效目标。**

预期总体目标：完善大埔县城工业小区基础设施建设工程的配套设施，充分利用县城工业小区剩余可用地。

## 二、绩效自评工作组织情况

严格按照项目绩效自评指标评分表的评分标准，准备佐证材料，实事求是地对每项指标进行打分。

## 三、绩效自评结论

大埔县城工业小区基础设施建设工程是根据预算绩效管理的要求，按照项目需要、预算资金需求，保障了项目的顺利实施。对照大埔县项目绩效自评指标评分表，我局自评得分 89 分，部门整体支出绩效自评良好。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

1、大埔县城工业小区配套设施项目是 2019 年 1 月 9 日，取得大埔县发展和改革局出具《关于大埔县城工业小区配套设施项目可行性研究报告的批复》（埔发改[2019]8 号），同意立项。于 2019 年 9 月 16 日，取得大埔县发展和改革局出具《关于大埔县城工业小区配套设施项目调整投资计划的复函》（发改投资函[2019]8 号），同意项目调整建设内容及总投资。于 2019 年 12 月 10 日，大埔县人民政府出具《关于原则同意实施大埔县城工业小

区配套设施项目的批复》（埔府函[2019]315号），同意项目实施。

2、大埔县县城工业小区入园企业广东省国良食品有限公司地块土地平整工程，在2021年8月取得《大埔县人民政府关于同意实施县城工业小区入园企业广东省国良食品有限公司地块土地平整工程的批复》（埔府函〔2021〕271号），2021年10月取得《关于大埔县县城工业小区入园企业广东省国良食品有限公司地块土地平整工程初步设计概算的批复》（埔发改〔2021〕165号），2022年1月完成公开招标程序并实施的项目。

3、大埔县县城工业小区入园企业恒得源科技（大埔）有限公司地块土地平整工程，在2021年8月取得《大埔县人民政府关于同意实施县城工业小区入园企业恒得源科技（大埔）有限公司地块土地平整工程的批复》（埔府函〔2021〕270号），2022年6月取得《关于大埔县县城工业小区入园企业恒得源科技（大埔）有限公司地块土地平整工程初步设计概算的批复》（埔发改〔2022〕68号），2022年7月完成公开招标程序并实施的项目。

4、大埔县城工业小区水土流失综合治理工程，在2022年6月取得《大埔县人民政府关于同意实施大埔县城工业小区水土流失综合治理工程的批复》（埔府函〔2022〕178号），2022年7月取得《关于大埔县城工业小区水土流失综合治理工程初步设计概算的批复》（埔发改〔2022〕92号），2022年7月完成公开招标程序并实施的项目。

(2) 目标设置。

大埔县城工业小区基础设施建设项目支出目标设置合理，有资金请示的县政府、发改部门批复，按相关规定办理的文件。

(3) 保障措施。

大大埔县城工业小区基础设施建设项目支出计划安排合理，是项目完成工程必须的项目支出。

## 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

大埔县城工业小区基础设施建设项目专项资金 1907.65 万元，到位率 100%。

(2) 资金分配。

大埔县城工业小区基础设施建设项目支出计划安排合理，全部用于项目的支出。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。

大埔县城工业小区基础设施建设项目资金支出率 100%，于 2022 年 12 月底前已将专项资金 1907.65 万分别拨付至相关单位。。

(2) 支出规范性。

大埔县城工业小区基础设施建设项目支出规范，未发生调整，

且按事项完成进度支付资金。

## **2. 事项管理。**

### **(1) 实施程序。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目实施程序规范，是在完成可行性研究报告编制、立项、环评报告编制等前期准备工作后，进行规划报批阶段时缴纳的费用。

### **(2) 管理情况。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目监管有效，能根据县财政局的绩效管理要求，实事求是进行资金管理和使用。

## **(三) 产出分析**

### **1. 经济性。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目的预算控制完成较好，实际支出等于预算计划，同时成本合理。

### **2. 效率性。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目能及时完成相关配套设施项目，并在当年度完成了支出。

## **(四) 效益实现度分析**

### **1. 效果性。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目配套设施的完成，为今

后促进县城工业经济发展、提供更多就业岗位，增加农民收入、改善发展县域工业、开发湖寮镇城区，加速城区建设，打下坚实基础。

## **2. 公平性**

大埔县城工业小区基础设施建设项目的服务对象满意度为90%。

## **五、主要绩效。**

大埔县城工业小区基础设施建设项目能及时完成相关配套设施项目，完善大埔县城工业小区基础设施建设项目的配套设施，充分开发利用县城工业小区剩余可用地。

## **六、存在问题。**

无

## **七、下一步工作计划。**

严格按照县委县政府的工作安排，落实并做好今后县城工业小区等重点项目的相关工作。