

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：三河镇梓里村主村道进行修复

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐秀娜

联系电话：15113477382

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为进一步推进三河镇梓里村省定贫困村创建新农村示范村建设，改善三河镇梓里村群众的出行环境，助力乡村振兴，我镇结合实际情况，对三河镇梓里村主村道进行修复。

（二）项目决策情况。

本项目属于新建项目，项目实施前经镇党委集体讨论研究，并报县委实施乡村振兴战略领导小组同意。

（三）绩效目标。

整体目标：完成主村道修复工程，保障群众出行安全。

阶段性目标：进行项目招投标，实施项目建设。

二、绩效自评工作组织情况

为做好项目绩效自评工作，我单位安排专人负责，及时收集整理相关资料，认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益取得预期效果，但资金支出率较低，因此绩效自评分数 92 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析（满分 15 分，自评得分 15 分）

1. 项目立项情况。（满分 12 分，自评得分 12 分）

（1）论证决策。项目决策经过集体会议协商，决策具有科学性。本项得 4 分。

(2) 目标设置。目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，包括产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；目标设置合理，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关；目标设置可衡量，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。本项得 6 分。

(3) 保障措施。我单位制定了《工程项目管理实施细则》，制度较为完整且具备实施条件，同时项目计划安排合理，保障措施到位。本项得 2 分。

2. 资金落实情况。(满分 3 分，自评得分 3 分)

(1) 资金到位。根据《关于申请调整三河镇梓里村省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目清单的批复》，县委实施乡村振兴战略领导小组同意本单位申报的项目的实施内容及资金需求，财政资金到位率 100%。本项得 2 分。

(2) 资金分配。资金分配合理，项目资金全部用于三河镇梓里村主村道进行修复工程，有助于实现资金的绩效目标，本项得 1 分。

(二) 管理分析 (满分 25 分，自评得分 22 分)

1. 资金管理。(满分 15 分，自评得分 12 分)

(1) 资金支付。

2022 年未支付资金，本项得 0 分。

(2) 支出规范性。本项目预算执行规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，并规范执行政府会计核算制度。2023 年 1 月项目实施单位提交的预付款支付相关申请

材料，2023年1月19日我单位向项目实施单位支付了30%的项目预付款8.5万元，事项支出合规。本项得分12分。

2. 事项管理。（满分10分，自评得分10分）

（1）实施程序。项目按规定程序实施,包括项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。本项得5分。

（2）管理情况。本单位建立《工程项目管理实施细则》等有效管理机制且执行情况良好，同时项目负责人不定时对项目实施情况进行监督检查，确保项目按要求完成。本项得5分。

（三）产出分析（满分30分，自评得分30分）

1. 经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。本项得5分。

2. 效率性。项目在2022年12月31日前完成梓里村主村道修复100米，项目建设质量合格（2023年4月工程质量合格通过项目验收），项目按时按质按量完成。本项得25分。

（四）效益实现度分析（满分30分，自评得分25分）

1. 效果性。（满分25分，自评得分21分）

经济效益：项目的实施，改善了当地群众的出行环境，提高了出行效率，有利于农村商品流通，推动当地经济的发展。

社会效益：主村道的修复，改善了主村道的路况，有利于保障群众安全出行。

生态效益：主村道修复项目的实施，美化优化了村道，有助于防止道路损坏崩塌，有利于维护道路周边生态稳定。

可持续发展：项目的实施，有助于提升三河镇梓里村整体环境，有助于乡村振兴战略的实施。

2. 公平性（满分 5 分，自评得分 4 分）

日常的工作走访中了解到当地群众对项目实施及效果普遍满意。本项得 4 分。

五、主要绩效。

项目的实施取得了预期的成效，主要表现在：一是方便了群众出行，推动了群众出行由便捷实现了向安全舒适的转变；二是加速了商品流通，农副产品及时出得去、农资产品快速进得来，带动了居民生产消费，促进了区域经济社会发展；三是造就回乡投资创业热潮，农村硬件设施和整体环境的改善，吸引民众返乡创业，加快了农村经济社会发展良性循环；四是助推了新农村建设。推动了美丽乡村建设，改善了人居环境，提升了群众幸福生活指数。

六、存在问题。

项目资金支出率低，2022 年未支付项目资金。

七、下一步工作计划。

1、及时支付项目资金。

及时按照合同约定及相关规定支付项目资金，提高资金支出率。

2、跟进项目后续工作。

项目已于 2023 年 4 月份完成竣工验收，本单位将继续做好项目后续工作，督促及时提交财审，争取早日完成项目所有工作。