

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称: 2024 年度省级涉农资金(水利领域市县组织实施项目)

市级项目主管部门: (公章) 太埔县水库移民服务中心

填报人姓名: 罗新宜

联系电话: 13825928850

填报日期: 2025 年 8 月 22 日



一、基本情况

为全面实施绩效管理，不断提高财政资金使用效益，做好2024年度省级水库移民扶持资金绩效评价工作，按照《广东省水利厅关于开展2024年度省级水库移民扶持资金绩效自评工作的通知》（粤水移民函〔2025〕538号）文件要求，我单位高度重视，严格按照文件要求，认真对2024年度省级水库移民扶持资金开展绩效评价工作。2024年下达我单位省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）427万元，其中（大中型水库库区基金）24万元，（小型水库移民扶助基金）403万元。

二、绩效自评结论

根据绩效评价的通知要求，我单位组织业务骨干，按照评价要求收集、整理基础数据，对照绩效目标实施情况，针对要求填报的相关内容数据进行认真的统计和核对。

三、绩效指标分析

（一）过程分析

1. 资金管理-资金支出率。

2024年度大中型库区基金24万元，实施一个项目：大埔县湖寮镇福坪社区上坳移民点排洪沟及挡墙建设工程，该项目结合直补结余资金38.67万元实施，合计总投资62.67万元，提交支付申请18.8万元，实际支付1.88万元。2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）小型水库移民扶助基金合计403万元，分两部分实施：一部分为小型水库移民发展生产补助，分配325

万元，发放移民小型水库移民发展生产补助 324.42 万元；另一部分分配 78 万元，实施四个项目，分别为大埔县青溪镇下坪沙村内禾村道扩宽维修工程，总投资 23.15 万元（其中后扶资金 23 万元），提交支付申请 6.48 万元，实际支出 0.648 万元；大埔县百侯镇横乾村主村道路改造及亮化工程，总投资 33.6 万元（其中后扶资金 30 万元），未提交支付申请；大埔县百侯镇横乾村湖窟尾水圳水毁修复工程，总投资 16.07 万元（其中后扶资金 15 万元），未提交支付申请；大埔县百侯镇白罗村沿河道路建设工程，总投资 13.22 万元（其中后扶资金 10 万元），提交支付申请 3.71 万元，实际支出 0.371 万元。

2. 事项管理-监管有效性。

（1）组织实施

我中心严格按照《关于印发〈广东省水库移民后期扶持项目实施管理细则〉的通知》（粤移〔2015〕20号）、《关于印发〈广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法〉的通知》（粤水规范字〔2019〕2号）等相关文件要求，组织相关镇、村协助项目的实施，鼓励广大移民群众参与监督管理。移民后扶项目的选定主要由移民所在村民小组或多名移民户提出建设意见，经镇、村同意并申请上报作为前期工作，编制项目前期文件并纳入项目库管理，再根据年度计划编制项目计划与申报审批，根据批复再组织项目建设实施到验收、移交及管护，最后整理档案资料进行归档。在项目实施过程

中，我中心作为建设管理责任主体，具体组织建设实施，镇、村协助建设管理，移民群众进行监督管理，主动作为，精心组织实施，通过调动镇、村、移民群众的积极性，把工作做好、项目实施好，发挥项目应有的效益。

（2）资金安全

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度和《财政部 水利部关于印发〈大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕1号）、《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度及水利行业标准及技术规范等执行。项目申报、实施过程中实行公开公示，移民参与和监督；直补资金的发放和项目资金的拨付，由数字财政零余额账户集中支付给水库移民户主的社保卡账户，支付对象、时限、程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题，确保资金安全。

（3）监督检查

在工作中积极开展自查自纠，同时接受县水务部门及相关部门开展的区域内监督检查工作。主动配合中央、省、市开展的稽察审计、监测评估等监督检查，监督检查意见整改落实到位。

（4）信息统计

按规定开展水库移民后期扶持实施情况统计工作并按时报送

统计报表及各种材料，填报内容完整，信息系统数据能做到及时更新。

（5）绩效管理

《广东省水利厅关于开展 2024 年度省级水库移民扶持资金绩效自评工作的通知》（粤水移民函〔2025〕538 号），结合以前年度省级水库移民扶持资金绩效评价工作经验，及时组织开展自评工作，按时完成了有关绩效指标的填报，绩效指标填报准确、完整，在规定时间内上报了绩效自评表、绩效自评报告、基础数据表等材料，按要求准备了有关佐证材料备查。

（二）产出指标分析

预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超出预算计划，投资计划完成率等于目标值具有前期可行性研究报告或摸底调查准备工作，达到预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、效果性指标。

所实施的项目达到绩效目标，移民项目实施率 100%；完工项目验收合格率 100%；截至 2024 年底，投资完成率 70%；服务对象满意度 80%。

（三）效益指标分析

（1）经济效益：移民补助资金的发放涉及全县 15495 名水库移民，助力移民生产，提高移民人均可支配收入，改善移民生活质量。项目实施直接受益水库移民，改善了水库移民及村民生产

生活条件。

(2) 社会效益：促进了安置区库区经济发展和社会稳定，推动安置区库区社会主义新农村建设，实现安置区库区家园环境美化和长效化。

(3) 生态效益：项目建成后，移民村庄基础设施进一步得到完善，环境整洁，宜居宜业，对安置区库区的生产、生活条件和环境条件产生有益影响。

(4) 可持续：项目的实施直接或间接推进了美丽乡村建设，助力“百千万工程”高质量发展，对安置区库区的发展是可持续性。

(四) 满意度指标分析

通过对收集的移民满意度调查问卷进行统计分析，移民对后期扶持政策实施满意度达到 100%，达到了预期目标。

四、项目资金使用绩效及存在的问题。

由于近年来受大环境影响及县级财政相对紧张问题，造成资金支付周期较长，导致项目实施过程的各个环节时间延长，从而影响绩效目标的全面完成。

五、改进意见

一是深入了解安置区库区移民村实际，解决移民群众需求，缩短项目实施前的工作周期；二是加强项目实施过程的监督管理，全面实行工程项目监理制度，大力推动项目建设和确保安全生产；三是积极及不厌其烦的与财政部门的沟通协调，尽量争取县领导对项目资金支付的支持，有效解决因资金支付慢造成项目实施滞

后这个瓶颈问题。