

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：王永金

联系电话：5531336

填报日期：2025 年 8 月 31 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实党中央、国务院和省、市、县决策部署，打好污染防治攻坚战，做好镇村生活污水治理工作，切实改善人居环境，根据《大埔县发展和改革局关于大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程项目可行性研究报告的批复》（埔发改投审〔2022〕113号）、《大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023年度）的批复》（埔府函〔2023〕180号）、《大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2024年度）的批复》（埔府函〔2024〕111号）文件，由我局实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程项目，项目总投资42182万元（可研批复金额），项目计划完善我县15个镇（场）镇级污水管网75公里、村级污水管网220公里等建设内容。

（二）项目决策情况

项目于2022年5月20日完成项目建议书批复（埔发改〔2022〕63号）；2022年7月5日完成用地意见；2022年10月5日完成项目可行性研究报告批复（埔发改投审〔2022〕113号）；2023年8月11日县政府批复同意实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023年度）（埔府函〔2023〕180号）；2024年7月5日县政府批复同意实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2024年度）的批复》（埔府函〔2024〕111号）。

（三）绩效目标

1、2024 年完成大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）项目建设；

2、2024 年完成大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2024 年度）项目前期工作，并推动项目开工建设。

二、绩效自评结论

绩效目标均完成，其中大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）于 2024 年 12 月完工，大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2024 年度）项目于 2024 年 10 月开工建设，现进展顺利，自评优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

2022 年 2 月完成项目建议书编制，并于 2022 年 5 月 20 日完成项目项目建议书立项批复（埔发改〔2022〕63 号）；2022 年 8 月完成可行性研究报告编制，并于 2022 年 10 月 5 完成发改可研立项批复（埔发改投审〔2022〕113 号）。

2. 资金落实情况。

本项目申请专项债券资金，截至 2024 年 12 月底累计下达专项债券资金 26200 万元，其中 2023 年度下达资金 10000 万元，2024 年度下达资金 16200 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理

项目资金管理严格按照相关文件要求执行，我局结合工程进度和合同约定向县财政局申请资金支付，严格审核相关请款资料，工程费用由县财政局直接支付至收款单位账户，截至 2024 年底累计支付工程费用 24404 万元，其中本年度下达的 16200 万元专项

债券资金已全部支付完成，支出率为 100%。

2. 事项管理

我局对生活污水治理项目高度重视，严格按项目建设管理程序实施项目，做好项目的前期立项、勘察设计、项目招标、规划报建等各项工作，加强项目建设监管力度，通过公开招标委托专业设计单位进行施工图纸设计、监理单位进行项目监理、施工单位进行现场施工，严把设计关、施工关、材料关、验收关，确保工程质量、建设工期和项目投资得到有效控制。

（三）产出分析

1、大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）项目于 2023 年 9 月开工建设，至 2024 年 12 月底，新增污水收集管网 169.4 公里（其中镇级管网 46.64 公里，村级管网 122.76 公里）。

2、大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2024 年度）于 2024 年 10 月开工建设，至 2024 年 12 月底，新增污水收集管网 108.7 公里（其中镇级管网 36.5 公里，村级管网 72.2 公里）。

（四）效益实现度分析

项目正处于施工中，建设完成后将进一步完善我县 15 个镇（场）生活污水处理设施和收集管网，污水收集和处理能力显著提升，建成区基本消除黑臭水体，无生活污水直排口，减少了对环境的污染，切实改善农村居民生活环境。

五、主要绩效

大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）项目顺利建成，并完成了大埔县镇村污水管网完善

及农村生活污水处理设施建设工程（2024 年度）项目前期工作，推动项目开工建设。工程质量符合施工质量验收要求，工程进度满足合同和计划要求，工程投资有效控制，结合项目建设，圆满完成了我县 2023 年、2024 年度农污生活治理省民生实事和年度攻坚任务等生活污水治理任务指标，进一步提高了农村生活污水设施运行率和我县农村生活污水治理率，项目建设所在地生活污水得到有效收集处理，切实改善了当地人居环境质量。

六、存在问题。

无

七、下一步工作计划

我局将进一步加强项目专项债券资金的管理，从思想上、关键环节、程序、项目质量及资金的监督管理入手，不断完善制度：一是严格按照上级发出的资金使用要求，做好项目实施的各项工
作；二是要严格按照上级相关技术标准和工作计划实施，以确保建设资金用准、用实、用好；三是持续推进项目建设，督促指导工程总承包单位科学合理组织项目建设，加快建设进度和专项债券资金支付进度。