

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县蜜柚产业园园区定制蜜柚造型路灯项目

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：吴月娥

联系电话：5550865

填报日期：2022 年 5 月 11 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。为把大埔县蜜柚产业园建设成为农业提升、农业体验、农业观光的风景线，体现蜜柚产业园的特点和特色，作为吸引广大游客的又一定点接待点，根据上级领导调研的指示精神，在大埔县蜜柚产业园园区安装蜜柚造型路灯 60 套。

（二）项目决策情况。大埔县蜜柚产业园定制蜜柚造型路灯项目位于湖寮镇密坑村蜜柚产业园园区内，由大埔县农业农村局向县政府申请并获批复后实施的项目。

（三）建设内容。项目建设内容及规模：总投资预算：92.2 万元；其中：1. 定制蜜柚造型路灯（双向头）10 套 17.2 万元；2. 定制蜜柚造型路灯（单向头）50 套 75 万元；项目建设周期：2021 年 5 月—2021 年 8 月。工程建设委托广东昊迪工程项目咨询有限公司对该项目进行监理。

（四）绩效目标。

目标 1：安装路灯数：60 组，目标 2：体现蜜柚产业园的特点和特色

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩[2022]4 号）文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位 2021 年度预算项目资金绩效进行了自评。

三、绩效自评结论

大埔县蜜柚产业园园区安装蜜柚造型路灯完成后，提升了大埔县蜜柚产业园核心区的品质，把蜜柚产业园建设成为农业提升、农业体验、农业观光的风景线，体现了蜜柚产业园的特点和特色，作为吸引广大游客的又一定点接待点。至 2021 年 12 月底，实际支出 60 万元；相关项目资金账目均由大埔县农业农村局管理。项目资金全部经县财政报账审核。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

1、定制蜜柚造型路灯：根据上级领导调研的指示精神，经大埔县农业农村局党组会议讨论，报县政府常务会议研究，同意项目实施和拨给项目经费，并具有相应文字材料。

（2）目标设置。

1、定制蜜柚造型路灯：包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，绩效目标设置有数据支撑和可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

1、定制蜜柚造型路灯：计划安排合理、制度具有完整性和具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

1、定制蜜柚造型路灯：各类来源的资金足额和及时到位。

(2) 资金分配。

1、定制蜜柚造型路灯：资金分配合理，按项目进度请款。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

1、定制蜜柚造型路灯：至 2021 年底已支付资金 60 万元，资金支出占预算计划的 65.08%。

(2) 支出规范性。

1、定制蜜柚造型路灯：预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

1、定制蜜柚造型路灯：项目或方案按规定程序实施，并严格执行相关制度规定

(2) 管理情况。

1、定制蜜柚造型路灯：工程建设委托广东昊迪工程项目咨询有限公司对该项目进行监理。

(三) 产出分析

1. 经济性。

1、定制蜜柚造型路灯：实际支出未超过预算计划、项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

1、定制蜜柚造型路灯：进度、质量方面，按合同签订的要求进行。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

根据评价资金实际情况，阐述其带来的效益和可持续发展等情况。

1、定制蜜柚造型路灯：体现蜜柚产业园的特点和特色

2. 可持续性：项目后续监督管理维护措施已征求县城综局意见并获得县政府批复，项目完成后资产移交县城综局并由其管理维护。

3. 公平性

1、定制蜜柚造型路灯：服务对象满意度超过 90%。

五、主要绩效。

定制蜜柚造型路灯：1：安装路灯数：60 组，已完成；目标 2：体现蜜柚产业园的特点和特色，已完成。