

1 附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：茶阳镇角菴村自宜上村新农村建设缺口资金

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓洁莲

联系电话：0753-5682059

填报日期：2022-05

一、基本情况

（一）项目基本情况。

近年来，我镇角菴村按照十九大提出的乡村“振兴战略”和省、市、县关于做好新农村建设工作的相关要求，高度重视，迅速行动，积极推动全村新农村建设步伐。结合环境综合整治工作，广泛发动群众参与，在开展“三清三拆三整治”以及“三清三拆三整治回头看”工作的同时，扎实推进农田水利设施建设、安全饮水工程、村道硬底化、污水处理、休闲公园建设等项目。实现角庵全村整体环境、村容村貌的全面提升，实现乡村振兴的发展目标。

2021 年大埔县财政局下拨 6 万元用于茶阳镇角菴村自宜上村新农村建设，项目内容主要是新种植苗木和补种植苗木。施工日期为 2021 年 4 月 2 号，竣工日期 2021 年 4 月 13 号。由村干部与施工单位签订相关合同，并按照合同和有关制度实施。该项目共栽植花卉、苗木等 2778 株，共 65029.14 元。主要是春娟、满天星、黄心梅、红花灌木球等。其中乔木(秋枫，养护期 3 个月)核定单价为 523.89 元，灌木（红花木球，养护期 3 个月）核定单价为 73.76 元，绿色施工安全防护措施 1792.57 元（包含人工费和机具费用）。

（二）绩效目标。

扎实推进农田水利设施建设、安全饮水工程、村道硬底化、污水处理、休闲公园建设等项。角菴村自宜上村新农村建设项目完成后将新种植或补种植苗木 2778 株，并做好养护工作，。着力把角菴村打造成美丽宜居乡村，提升群众居住环境质量。

二、绩效自评结论

我单位对茶阳镇角菴村自宜上村新农村建设缺口资金项目自评分数为 96 分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析（20 分）

1. 项目立项情况。满分 12 分，得 12 分。该项目绩效目标有数据支撑，角菴村召开村两委会议商讨后与相关单位签订合同、委托结算审核协议书等，与项目资金、项目属性、支出内容等相关，预期能够达到效果性指标。

2. 资金落实情况。满分 8 分，得 8 分。项目资金 6 万元到位及时，及时拨款到村，有利于该项工程及时完工，资金使用合理分配，有助于实现资金的绩效目标。

（二）管理分析（19 分）

1. 资金管理。满分 12 分，得 12 分。按事项完成进度支付资金，事项支出符合有关制度规定。2021 年 12 月 23 日收到资金 6 万元，同日支付给承包单位。

2. 事项管理。满分 8 分，得 7 分。项目方案按规定程序实施，

根据角菴村委员会决定，签订施工合同、工程预算书等材料，项目招投标、建设、验收等方案严格执行相关制度。管理检查有待加强。

（三）产出分析（30 分）

1. 经济性。满分 10 分，得 10 分。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，保障相应事项完成进度。根据结算审核情况调整苗木单价，其中乔木调减 523.89 元，灌木调减 1157.36 元，该项目实施成本属于合理范围。

2. 效率性。满分 20 分，得 20 分。项目施工进度和本年申请资金完成率均达到预期。本年申请资金 6 万元均使用于该项目建设，项目竣工日期符合合同签订日期，在 10 天内完成绿植种植。

（四）效益实现度分析（27 分）

1. 效果性。满分 25 分，得 23 分。项目资金使用率符合预期目标，通过完善角菴村自宜上村原有基础设施，通过栽种樟树、春娟、满天星、黄心梅等苗木 2778 株，提升全村整体环境、村容村貌，打造美丽宜居的乡村环境，能够实现乡村振兴发展目标。

2. 公平性。满分 5 分，得 4 分。完善角菴村自宜上村原有基础设施，种植花卉等苗木 2778 株，能够为当地群众建造良好的居住环境，提升群众的幸福感。

四、存在问题。

该项目严格按照相关制度实施，施工过程并无问题。

五、下一步工作计划。

工程类项目建设单位加强与财审中心的沟通，加强预决算的执行，严格按照《预算法》的规定做细做实做准预算，确保列入年度预算项目切实可行。严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。