

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县 2020 年边坡复绿项目

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：丘志明

联系电话：0753-5533855

填报日期：2022 年 5 月 31 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为了进一步提高我县绿化美化水平，建设生态宜居宜游乡村，县林业局于 2020 年 2 月向县政府提交了《关于解决县林业局造林抚育等项目资金的请示》（埔林请[2020]8 号），请求县政府拨付火烧迹地复绿、疏散林地造林、抚育质量提升等项目的资金 750 万元。经县政府常务会议研究，同意拨给火烧迹地复绿、疏散林地造林、抚育质量提升等项目的资金 750 万元《大埔县人民政府关于同意解决造林抚育等项目资金的批复》（埔府函[2020]55 号），其中包括大埔 2020 年边坡复绿项目 78.16 万元。该项目于 2021 年 1 月开始实施，并于 2021 年 8 月份完成验收。

（二）项目决策情况。

为了进一步提高我县绿化美化水平，建设生态宜居宜游乡村，实施了大埔县 2020 年边坡复绿工程，对百侯苏姑坪村面积 6000 平方米、S221 梅潭河过境公路路沿面积 3597.23 平方米、上山下村委面积 3566.20 平方米、创亿石材面积 4629.02 平方米和梅林村村委面积 5033.7 平方米进行复绿。

（三）绩效目标。

对百侯苏姑坪村面积 6000 平方米、S221 梅潭河过境公路路沿面积 3597.23 平方米、上山下村委面积 3566.20 平方米、创亿石材面积 4629.02 平方米和梅林村村委面积 5033.7 平方米进行复绿。提升景观的效果、发展森林生态旅游和红色旅游事业。

二、绩效自评工作组织情况

我局高度重视，由规划财务科牵头、其他相关科室配合，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，按照项目绩效自评要求对项目开展自评。

三、绩效自评结论

根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分，得分 89 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

为了进一步提高我县绿化美化水平，建设生态宜居宜游乡村，实施了大埔县 2020 年边坡复绿工程，对百侯苏姑坪村面积 6000 平方米、S221 梅潭河过境公路路沿面积 3597.23 平方米、上山下村委面积 3566.20 平方米、创亿石材面积 4629.02 平方米和梅林村村委面积 5033.7 平方米进行复绿。自评得 4 分。

（2）目标设置。

根据《大埔县人民政府关于同意解决造林抚育等项目资金的批复》（埔府函[2020]55 号）资金批复的要求进行目标设置，目标设置完整、合理、可衡量。自评得分 6 分。

（3）保障措施。

项目主管部门县林业局的组织机构健全，岗位人员职责明确，

内设机构对项目及预算资金的管理责任分工明确，现有管理制度基本能够保障项目的申报、实施、考核验收等工作真正正常运行。

自评得分 2 分。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

我县财政资金全部及时足额到位，自评得分 6 分。

（2）资金分配。

大埔县 2020 年边坡复绿项目资金分配使用合理，有助于实现资金的绩效目标。自评得分 3 分

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

资金已按财审结算报告，完成全部支付。自评得 6 分。

（2）支出规范性。

严格按照相关制度要求，专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保资金使用合理合法合规。自评得分 6 分。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

县林业局作为主管单位，对大埔县 2020 年边坡复绿履行了主要职责，项目和方案调整按规定履行报批手续，项目实施、验收等或方案实施基本上执行相关制度规定，实施程序基本合规、合

理。自评得分 4 分。

（2）管理情况。

大埔县 2020 年边坡复绿工程资金,是主管单位县林业局根据工程合同约定条款规定支付给施工方,未发现虚报、错报、冒领项目资金情形,项目主管单位监管有效。自评得分 4 分。

（三）产出分析

1. 经济性。

（1）预算控制

预算控制预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实际支出未超过预算计划,自评得分 3 分。

（2）成本控制

成本控制在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的属于合理范围,未明显高于或低于同类项目或市场价格。成本合理,自评得分 2 分。

2. 效率性。

此项目按时保质完成,资金也已全部拨付,自评得分 25 分。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

社会效益：通过此项目的实施，不仅为当地农民提供了就业机会，而且促进了生态旅游业的发展，带动了第三产业，对社会稳定和谐发展、践行社会主义核心价值观有积极的作用。项目未设定绩效目标，无法准确评估财政资金绩效目标实现程度，扣 3 分。

经济效益：此项目的实施，从长远来看有一定的经济效益，对壮大县域经济有着积极意义。项目未设定绩效目标，无法准确评估财政资金绩效目标实现程度，扣 3 分。

生态效益：可提高大埔县森林质量和森林覆盖率，对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、保护农田、净化空气和生态环境改善起到积极的作用。项目未设定绩效目标，无法准确评估财政资金绩效目标实现程度，扣 2 分。

2. 公平性

该项目的资金安排有效地推动生态建设、生态安全和生态文明的进程，提高了大埔县森林质量和森林覆盖率，但未能全面地在项目覆盖范围内开展满意度调查工作，扣 3 分。

五、主要绩效。

大埔县 2020 年边坡复绿工程的主要绩效是提升景观的效果、发展森林生态旅游和红色旅游事业。

六、存在问题。

无存在问题

七、下一步工作计划。

加强工程的后续管理工作。