

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县中医医院警务室改造等项目

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：黄培菊

联系电话：5559630

填报日期：2022.5.30

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县中医医院于 2019 年 12 月 28 日搬迁新院区,为大力发展业务,完善职工和病人的工作和诊疗环境,努力做好平安医院建设和疫情防控工作。

（二）项目决策情况。

根据大埔县中医医院三定方案科室设置,扩展业务,开设血液净化中心,在原有科室的基础上改造和规范设置血透室,根据县领导研究决定同意为发展医疗事业,方便辖区群众就医,给予财政资金支持,共计 191.2769 万元。

（三）绩效目标。

1. 警医共建,做好安保工作,构建平安健康和谐医院。
2. 优化大埔县中医医院就诊环境和职工办公环境。
3. 进一步提高医院的医疗质量。
4. 方便血透病人就医,做好院感防控工作。

二、绩效自评工作组织情况

成立医院内部自评工作领导小组,由专人对项目开展情况定期进行自我评价和监控,项目完工后及时做好绩效评价。

三、绩效自评结论

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分 95 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。因涉及资金金额较小，未达到立项标准，项目未立项。

（1）论证决策。有经过集体会议协商，严格执行三重一大集体决策。

（2）目标设置。目标设置为多级指标，多个指标；合乎客观实际，具有可操作性。

（3）保障措施。具备条件实施；计划安排合理。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。2021 年 1 月项目资金到位 191.2769 万元，资金到达率为 100%。

（2）资金分配。资金分配及时到位，2021 年 1 月项目资金到位 191.2769 万元，资金下达率为 100%。。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。2021 年 3 月前项目资金支付为 191.2769 万元，支付率为 100%。

（2）支出规范性。资金支出专款专用，设置专账，规范支

出，资金由财政直接支付到供应商或施工方。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。事前做好预算，对项目正常实施进行监控，定期检查项目实施是否按计划执行，定期完工验收，手续合规。

(2) 管理情况。项目前期、中期、后期均能按规定做好事前、事中、事后三个阶段的控制工作，切实做好项目的管理，成效明显。

(三) 产出分析

1. 经济性。能有效地做好资金预算控制，实际费用支出占预算比率 $\leq 100\%$ ；能有效地做好成本控制，实际资金支出率为100%。

2. 效率性。项目均能按合同进度及时、保质保量完成，能达到预定的验收状态；项目投入使用后，提高了我单位的门急诊诊疗人次，解决了辖区内血透病人就诊压力问题。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

提高经济效益，业务收入较上年有一定幅度的增长；

提高社会效益，社会评价好，群众满意度高。

提高生态效益，优化诊疗环境，提高患者的就诊舒适度，提高医疗质量，满足职工和患者需求，有效提高可持续发展。

2. 公平性。群众满意度高。

四、主要绩效。

项目均能如期完成，项目的实施提高了我院的诊疗水平，患者服务能力显著提高。

六、存在问题。

无。

七、下一步工作计划。