

项目绩效自评报告

项目名称：2021 年 8 月新增一般债券转贷（大埔县产业园区建设）

（实施高陂工业园区 1 号地块（土石方）工程）

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：胡思娜

联系电话：0753-5523386

填报日期：2022 年 5 月 19 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为解决高陂工业园区 1 号地块（土石方）填土土方问题，园区二期开发范围内挖土约 13 万方至高陂实验学校进行场地平整运，运距约 2 公里，场地面积约 4.5 万平方米，平整高度约 3 米，工程造价约 447.00 万元（含设计预算费、勘察费、监理费、根号标代理费等各类规费）。。

（二）项目决策情况。

经县政府常务会议研究同意解决非高陂工业园区 1 号地块土石方工程问题。经党组研究决定：所需工程资金也由埔府函【2019】254 号文批复中列支。

（三）绩效目标。

让园区实现通路、通水、通电、通气、通电信、通排污等。以此提高我县工业小区各方面的公共基础设施。

二、绩效自评工作组织情况

根据广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会关于《实施高

《高陂工业园区 1 号地块（土石方）工程的请示》（埔园管字[2019]37 号），请求县政府拨给支持解决高陂工业园区 1 号地块（土石方）填土土方问题，园区二期开发范围内挖土约 13 万方至高陂实验学校进行场地平整运，运距约 2 公里，场地面积约 4.5 万平方米，平整高度约 3 米工程问题，经近委会党组研究决定：所需工程资金也由埔府函【2019】254 号文批复中列支。

绩效自评结论

根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

本项目建成后，能为企业提供更好的配套服务，可以吸引更多的中小企业及高新技术企业入驻工业园区，对工业园区及当地经济有拉动作用，对周边地区城市化发展都具有极大的推动作用。本项目可避免区域经济体系内部重复建设，有利于优化、完善产

业链，促进上下游设备、服务供需方的亲和，促进区域产业结构的调整，带动产业结构的升级。由于配备有良好的设施，并能利用政府政策支持等各种手段为企业提供全方位服务，因而更能发挥资源聚集效能，推动区域经济加快由传统经济向知识经济的转移，实现整个经济的提升和转型。

（2）目标设置。

按计划有序及时推进项目工程实施。

（3）保障措施。

根据《广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会管理制度》切实加强计划有序及时推进项目工程实施，保障园区工程安全稳定。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

资金已全面足额到位 447 万元，对园区二期开发范围内挖土约 13 万方至高陂实验学校进行场地平整运，运距约 2 公里，场地面积约 4.5 万平方米，平整高度约 3 米土方工程，从而解决高陂

工业园区 1 号地块（土石方）填土土方问题

（2）资金分配。

2020 年度支付道路后续工程款 447.00 万元，2021 年度严格按照前期预算做好项目工作，未超出预算计划。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

资金已按合同要求及时全额支付。

（2）支出规范性。

严格按照财政直接支付渠道支付费用。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

根据广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会关于《实施高陂工业园区 1 号地块（土石方）工程的请示》（埔园管字

[2019]37 号), 请求县政府拨给支持解决高陂工业园区 1 号地块 (土石方) 填土土方问题, 园区二期开发范围内挖土约 13 万方至高陂实验学校进行场地平整运, 运距约 2 公里, 场地面积约 4.5 万平方米, 平整高度约 3 米工程问题, 经近委会党组研究决定: 所需工程资金也由埔府函【2019】254 号文批复中列支。

管理情况。

(2) 根据《广州海珠(大埔)产业转移工业园管委会管理制度》切实加强计划有序及时推进项目工程实施, 保障园区工程安全稳定。

(三) 产出分析

1. 经济性。

严格按照前期预算做好项目工作, 未超出预算计划。

2. 效率性。

及时、高质量完成项目。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

在将科技资源迅速、高效地转化为社会生产力，培育中小科技企业成功创业和迅速成长，加速区域产业结构调整，发展高新技术产业，改造传统产业，创造新的就业机会等方面，已经显示出了独特的功能和潜力，正在成为政府推动经济持续与快速发展、保持社会安定与进步的重要手段。为了能够更好地为中小企业提供服务，工业园区拟建设工业园区基础设施建设项目，该项目的主要功能是为中小企业提供培训和综合性的办公设施、标准化的生产厂房，进一步提高园区的服务、基础设施水平，提高园区的整体形象水平

2. 公平性

为了能够更好地为中小企业提供服务，工业园区拟建设工业园区基础设施建设项目，该项目的主要功能是为中小企业提供培训和综合性的办公设施、标准化的生产厂房，进一步提高园区的服务、基础设施水平，提高园区的整体形象水平

三、主要绩效。

创业环境是影响经济社会发展的重要因素。创业环境主要包括五个方面的内容：社会创业氛围、创业政策、融资环境、市场管理环境，创业孵化基地的建设。实践表明，良好的创业环境可以促进生产要素流动，刺激创业和就业，同时还可促进专利技术转化为生产力，从而推动经济社会发展。

四、存在问题。

工业园区基础设施建设项目建设还不够健全。

七、下一步工作计划。

根据上级要求，结合我县工业园区基础设施建设实际情况，不断提升工业园区基础设施建设水平。