

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：西河镇张弼士故居旅游区升级改造工程征地

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：陈乐生

联系电话：0753-5643178

填报日期：2022-5

一、基本情况

（一）项目基本情况。

张弼士故居旅游景区位于西河镇车龙村，于 2013 年被评定为国家 3A 级旅游景区，并于 2021 年 5 月成功升级为国家 4A 级景区。近年来，我镇深入贯彻落实中央和省、市有关名人名居规划保护工作要求，按照县委“文旅兴县”发展思路和发展全域旅游工作要求，全方位提升名人名居周边环境，以国家 5A 级景区三的建设标准推进张弼士故居旅游区升级改造，为推动张弼士旅游景区的升级改造，打造成为集文化休闲旅游等于一体的多功能、综合性旅游胜地，全力助推大埔县创建全国全域旅游示范县，需要对相关区域进行土地征用。

（二）绩效目标。

完成征地任务。

二、绩效自评结论

我单位对西河镇张弼士故居旅游区升级改造工程征地项目自评分数为 88.1 分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析（20 分）

1. 项目立项情况。满分 12 分，得 11.5 分。该项目经过镇党委商讨，基础绩效目标与资金、项目特点、支出内容相关，符合客观实际。但征地资金不足。

2. 资金落实情况。满分 8 分，得 7 分。基金到位及时，分配不够合理，仍缺征地资金。

（二）管理分析（19 分）

1. 资金管理。满分 12 分，得 7.6 分。按事项完成进度支付资金，事项支出符合有关制度规定，但仍有部分征地款未支出，征地资金不足。

2. 事项管理。满分 8 分，得 6 分。征地资金不足，前期调研考察不足。

（三）产出分析（30 分）

1. 经济性。满分 10 分，得 7 分。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，保障相应事项完成进度，实际支出未超过预算，但资金不足支付征地款。

2. 效率性。满分 20 分，得 20 分。项目施工进度均达到预期。

（四）效益实现度分析（27 分）

1. 效果性。满分 25 分，得 25 分。助力推动张弼士旅游景区升级改造完成，改善周边生态环境

2. 公平性。满分 5 分，得 4 分。通过征地推动旅游区升级改造项目，完善当地原有基础设施，为当地群众建造良好的居住环境，提升群众的幸福感。

四、存在问题。

由于预算不足，导致征地资金不足

五、下一步工作计划。

多方筹足征地资金，及时把征地款支出下去，严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。