

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：百侯镇人大会议室修缮工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘艳艳

联系电话：5760363

填报日期：2023.6.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

乡镇人大是最基层一级国家权力机关，是发展全过程人民民主的重要环节。百侯镇人大会议室修缮工程，立足于新时代加强乡镇人大工作和建设，通过改善乡镇人大会议室的整体环境，有利于更加全面提升乡镇人大履职工作水平。百侯镇人大会议室修缮工程主要分为拆除部分、装修部分、安装部分三部分分阶段进行。拆除旧会议室天棚、立面油漆面、抹灰层、门窗、木构件等；装修部分主要是天棚重新吊顶、墙面抹灰、抹灰面油漆、隔墙、地板地面、墙面装饰等；安装部分主要是门、窗、窗帘等安装。

（二）项目决策情况。

百侯镇人大会议室修缮工程项目于 2022 年 11 月经百侯镇党政联席会议研究讨论通过。

（三）绩效目标。

百侯镇人大会议室通过拆除、装修、安装三部分修缮，改善提升人大会议室整体环境，为百侯镇人大代表有关活动的开展提供场所，从而提升乡镇人大履职工作质量和水平。

二、绩效自评工作组织情况

百侯镇人民政府认真部署，强化资金使用流程，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公示制度，确保项目资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。工程

项目管理制度健全，机构健全。项目实施过程中严格执行合同管理，强化落实责任，确保工程进度与工程质量。

三、绩效自评结论

本项目的建设符合我省加强新时代乡镇人大工作和建设的要求，对提升全省人大工作整体实效有重大意义。同时结合百侯镇的实际情况，有利于改善百侯镇人大代表履职的整体环境，对全面提升乡镇人大履职工作水平有重要意义，符合百侯镇人大具体工作开展的需要。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

该项目经百侯镇党政联席会研究决定后，聘请专业工程造价公司，依据工程量清单计价规范等有关规定，提供建设工程造价咨询服务。

（2）目标设置。

分拆除、装修、安装三部分来完成更换吊顶、更换门窗、墙面修缮、新建背景墙等全面修缮作业。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

财政通过数字财政系统下达了其他人大事务支出资金

11.14536 万元。

(2) 资金分配。

其他人大事务支出资金 11.14536 万元,主要用于支付百侯镇人大会议室修缮工程第一期工程预付款 5 万元,和第二期工程进度款。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2022 年 12 月 14 日,通过数字财政系统授权支付 5 万元工程预付款给施工单位-大埔汕豪装饰设计部;2022 年 12 月 16 日,通过数字财政系统授权支付 6.14536 万元工程进度款给施工单位-大埔汕豪装饰设计部。

(2) 支出规范性。

资金 11.14536 万元用于百侯镇人大会议室修缮工程,按照施工合同,合同签订后支付合同总价的 30%作为工程预付款,工程完工经相关部门验收合格且结算经财政局委托入库的第三方公司审核后付至审核定案价的 97%,余款待竣工验收一年后且无明显工程缺陷后支付。百侯镇严格按照相应的业务管理制度,规范专项资金拨付,资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,会计核算准确,

财务资料完整。

2. 事项管理。

百侯镇派专人负责跟进此项工作，督促承包方严格按照合同规定的工期保质保量完成施工，该项目从 2022 年 11 月 29 日实施至 2022 年 12 月 18 日完工。工程质量标准严格按照国家及省、市现行相关施工及验收规范、标准、合同等要求进行验收，保质期一年。项目能按约定完工，项目负责人于 2022 年 12 月 18 日对项目进行了工程质量竣工验收。

（三）产出分析

资金专项用于百侯镇人大会议室修缮工程，已完成旧会议室天棚、立面油漆面、抹灰层、门窗、木构件等的拆除工作；天棚重新吊顶、墙面抹灰、抹灰面油漆、隔墙、地板地面、墙面装饰、更换新背景墙等装修工作；门、窗、窗帘等安装工作。改善了百侯镇人大会议室的整体环境，对全面提升百侯镇人大履职工作水平有重要意义，符合百侯镇人大具体工作开展的需要。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

百侯镇人大会议室修缮后，大大提升了百侯镇人大代表履职活动的整体环境，便于更好的开展百侯镇人大代表相关履职活动。

2. 公平性

立足于新时代加强乡镇人大工作和建设,通过改善乡镇人大会议室的整体环境,有利于更加全面提升乡镇人大履职工作水平,从而更有利于发展全过程人民民主。

五、主要绩效。

大大提升了百侯镇人大代表履职活动的整体环境,便于更好的开展百侯镇人大代表相关履职活动。有利于更加全面提升乡镇人大履职工作水平,从而更有利于发展全过程人民民主。

六、存在问题。

无。