

附件 4

项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：大东停车区建设项目

县级项目主管部门：大埔县交通运输服务中心

填报人姓名：陈豪达

联系电话：0755-5559303

填报日期：2023 年 5 月 29 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县 S227（X005 线 K54+600）大东停车区新建工程，主要实施公共厕所、停车区、标志标牌、园林绿化等项目，项目总投资 78.3009 万元，建安费 71.1775 万元。

（二）项目决策情况。

大埔县 S227（X005 线 K54+600）大东停车区新建工程由大埔县交通运输服务中心负责实施，目前已实施完毕。

（三）绩效目标。

完成一个停车区建设：大东停车区。

二、绩效自评工作组织情况

我局认真开展绩效自评工作，举一反三，做好项目建设工作，并及时保障上级资金支出。

三、绩效自评结论

项目自评等级：优。

对照绩效目标，2022 年度完成总体目标，按时完成大东停车区建设任务。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。根据环境及出行需求，新建大东停车区

（2）目标设置。完成大东停车区建设，确保群众出行安全。

（3）保障措施。根据相关规范、标准进行停车区建设。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2022 年安排预算资金 1.99 万元，资金全部到位。

(2) 资金分配。

项目资金用于支付项目结算款。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。大埔县收到预算资金合计 1.99 万元，已支付 1.99 万元，资金支付率 100%。

(2) 支出规范性。为规范专项资金的管理，所取得的专项资金统一由县财政国库集中支付，资金全部用于相应项目。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。两个项目由大埔县交通运输服务中心负责建设工作。项目完工后由大埔县交通运输服务中心对完工项目进行验收。

(2) 管理情况。资金管理方面，我们严格预算执行。所涉及项目建设流程严格按照相关规定执行，我们根据项目合同、验收报告以及工程发票向县财政办理请款手续，资金由国库集中支付至相关项目单位。

(三) 产出分析

1. 经济性。提高了人民群众的出行效率和农副产品的运输能力，促进了当地经济发展。

2. 效率性。加强了公路畅通率，提升了人民群众的出行舒适度。(四) 效益实现度分析

(四) 效益实现度分析

1. **效果性。**计划完成大东停车区项目，实际已完工，建设进度（按完工里程）为100%。

2. **公平性。**项目建成科学的保护本地的生态环境，可以适应未来一定时期内的交通需求。人民群众对改善通行服务水平满意度100%，受益人群满意度100%。

五、主要绩效。

大埔县巩固和完成了新增农村公路养护3023.094公里，乡道、村道砂土路149公里，200人以上自然村硬化路改造45公里，通产业园公路2公里。提高了人民群众的出行效率和农副产品的运输能力，促进了当地经济发展。加强了公路畅通率，提升了人民群众的出行舒适感，社会变得更加和谐，交通基础公共服务水平显著提高，公路安全水平大大提升。为我县经济发展事业提供了坚实的交通基础，全面达成预期指标。

六、存在问题。

无

七、下一步工作计划。

下一步，我县将按照上级交通主管部门的工作安排，全力做好“四好农村路”建设攻坚成果和危桥改造建设项目资金拨付工作和后续养护工作。