

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：大东镇福光村福田安堤岸修复建设工程

县级项目主管部门：（公章）大埔县移民工作局

填报人姓名：赖力勋

联系电话：18826102421

填报日期：2023 年 6 月 19 日

## 一、项目基本情况

### (一) 基本情况

大东镇福光村福田安堤岸修复建设工程总预算 30.66 万元，申请 2022 年省级涉农资金 6.41 万元。

### (二) 绩效目标（含总体绩效目标和年度阶段性目标）

在 2022 年完成大东镇福光村福田安堤岸修复建设工程。

### (三) 项目实施情况（含实际完成情况）

项目已竣工验收投入使用，资金于 2022 年全部完成支付。

## 二、绩效自评情况

### (一) 投入（包括投资总额及涉农资金投入情况）

大东镇福光村福田安堤岸修复建设工程总预算 30.66 万元，申请 2022 年省级涉农资金 6.41 万元。

### (二) 过程

大东镇福光村福田安堤岸修复建设工程于 2021 年申报入库，2022 年完成结算款支付。

### (三) 产出（包括当年产出的数量、质量、时效、成本等）

完成大东镇福光村福田安堤岸浆砌石坎挡土墙长 23.8 米，高 5 米。质量保障以及时效性，项目验收合格率达到 100%、年度项目完工率达到 100%。成本控制，在预算执行进度与事项完

成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，预算额度 6.41 万元，实际支出 6.41 万元，未超预算计划。

（四）效果（含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等）

主要是体现在社会效益上，完善了大东镇福光村基础设施建设，减少安全隐患，改善当地群众的生活条件。

### **三、综合自评结果和自评结论**

我中心自评报告相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，无弄虚作假现象。本单位对 2022 年度省级涉农资金自评为合格。

### **四、存在问题**

无。

### **五、下一步工作计划**

无。