

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县公安局基层基础建设洲瑞派出所修缮工程

县级项目主管部门：大埔县公安局

填报人姓名：吴辉雄

联系电话：19926185334

填报日期：2023 年 6 月 7 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

按照全省 2021 年度困难派出所“精准脱困”工作部署，我局洲瑞派出所纳入修缮改造。为了进一步改善基层民警的办公生活环境，全方位提高基层所队服务群众的水平，县政府同意拨给洲瑞派出所单位建设。

（二）项目决策情况。

根据我局提交《关于请拨县公安局困难派出所建设改造项目经费的请示》[埔公综（推进）[2021]25 号]，请求县政府同意拨给县公安局困难派出所建设改造缺口资金 487.82 万元。经县政府常务会议研究，同意拨给新建九龙、光德派出所和修缮洲瑞、银江派出所等 4 个单位建设的缺口资金，其中洲瑞派出所修缮工程费用 1526229.93 元。我局进一步优化方案，压实预算，并会同县财政局等单位认真做好相关工作。

（三）绩效目标。

进一步改善基层民警的办公生活环境，全方位提高基层所队服务群众的水平，为和谐有序的平安法治县建设贡献大埔公安的力量。

二、绩效自评工作组织情况

按照全省 2021 年度困难派出所“精准脱困”工作部署，我局洲瑞派出所纳入修缮改造，预计总金额 1526229.93 元。

三、绩效自评结论

总体自评结果良好，洲瑞派出所修缮工程项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

根据我局提交《关于请拨县公安局困难派出所建设改造项目经费的请示》[埔公综（推进）[2021]25号]，请求县政府同意拨给县公安局困难派出所建设改造缺口资金487.82万元。经县政府常务会议研究，同意拨给新建九龙、光德派出所和修缮洲瑞、银江派出所等4个单位建设的缺口资金。

（2）目标设置。

进一步改善基层民警的办公生活环境，全方位提高基层所队服务群众的水平。坚持严在平时，管在日常，抓实严格队伍管理工作，切实有效提升队伍的向心力、凝聚力、创造力和战斗力，为和谐有序的平安法治县建设贡献大埔公安的力量。

（3）保障措施。

为了加强施工安全管理、维护人身和财产的安全，保障工程施工顺利进行，在施工中必须严格执行有关文明施工安全标准化现场管理规定，按双标化要求组织施工，牢固树立安全文明施工意识，确保本修缮工程安全目标的实现，杜绝安全事故发生。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

经县政府常务会议研究，同意拨给洲瑞派出所修缮工程费用 1526229.93 元。2022 年实际分配下达 45.78 万元。

(2) 资金分配。

大埔县公安局基层基础建设洲瑞派出所修缮工程费用 1526229.93 元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

经报县委县政府批准同意，我局向财局申请拨款基层基础建设洲瑞派出所修缮工程费用 1526229.93 元，做到专款专用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

经报县委县政府批准同意，我局向财局申请拨款基层基础建设洲瑞派出所修缮工程费用，于 2021 年上半年开工，2021 年下半年工程项目竣工。

(2) 管理情况。

我局采用日常现场管理、工程竣工验收管理、动态安全质量管理等办法推进修缮工程保质保量的完成。

（三）产出分析

1. 经济性。

洲瑞派出所修缮工程与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的。

2. 效率性。

全方位提高基层所队服务群众的水平，切实有效提升队伍的向心力、凝聚力、创造力和战斗力，为和谐有序的平安法治县建设贡献大埔公安的力量。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

进一步改善基层民警的办公生活环境，全方位加强基层所队服务群众的意识。

五、主要绩效。

全方位提高基层所队服务群众的水平，切实有效提升队伍的向心力、凝聚力、创造力和战斗力，为和谐有序的平安法治县建设贡献大埔公安的力量。

六、存在问题。

在预算执行进度与事项完成进度不够匹配，资金到位率较低。

七、下一步工作计划。

加强对日常工程的监管，及时找出问题，将日常的工作做实做细；加强日常现场管理、工程竣工验收管理、动态安全质量管理。