

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：桃源镇桃星村下街中心村人居环境提升工程
市级项目主管部门：大埔县桃源镇人民政府（公章）
填报人姓名：邓舒尹
联系电话：0753-5899233
填报日期：2024.8.26



一、基本情况

（一）项目基本情况。

桃星村下街中心片由于居住人群非常密集，排污设施经常堵塞，严重影响该片区群众的生产生活，群众多次到桃星村委提出解决问题。为改善该片群众的生产生活，实现两污分流，提高生活质量，拟实施桃星村下街中心片环境提升工程，工程造价约19.16万元，由大埔县百信市政工程有限公司负责施工，提交镇党委审议。

（二）项目决策情况。

提交镇党委审议，表决通过。

（三）绩效目标。

目标1：解决排污设施堵塞；

目标2：方便定期检查、清洁疏通管道。

二、绩效自评工作组织情况

由资金使用单位大埔县桃源镇人民政府进行自评。

三、绩效自评结论

根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分，本项目自评得分为100分。整体来看，该项目前期进行了充分论证，资金到位及时，支付规范，监管到位，为群众生活生产提供了极大便利，得到群众满意和一致好评。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

前期召开镇党委审议，镇党委成员一致表决通过。

（2）目标设置。

施工成本控制在预算金额内，按时完成工程。

（3）保障措施。

定时通报工程进度。

2. 资金落实情况。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

资金支付率为 100%。收支情况已在附件中陈列。

(2) 支出规范性。

根据充分的凭证资料按流程合规支出。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目按照按规定程序实施,向党委提交申请通过后,与乙方签订合同,乙方出具预算,决算。完工后本单位进行验收,验收合格进行财审,按照财审金额支付尾款。

(2) 管理情况。

由各相关责任部门负责人、驻村领导、朱村组长对资金使用及工程项目进行监管。并在惠民平台对此项工程进行公示。

(三) 产出分析

1. 经济性。

该项目严格按照预算进行,未超出预算。该项目进行造价咨询,符合市场价格,且严格按照财审金额进行支付。

3. 效率性。

该项目能够及时按照合同规定时间内完工,通过了村级验收。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

该项目解决排污设施堵塞;方便定期检查、清洁疏通管道。改善了该片区群众的生产生活。

3. 公平性

该项目经过党委表决通过,并在惠民平台公示。

四、主要绩效。

主要绩效为解决排污设施堵塞;方便定期检查、清洁疏通管道。

改善了该片区群众的生产生活，群众满意度为 100%。

五、存在问题。

项目预算控制有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算。

六、下一步工作计划。

加强预算控制，提前谋划项目，避免年终追加或者调整预算。