

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：公路灾毁修复

项目主管部门：（公章）大埔县交通运输局

填报人姓名：肖皓

联系电话：0753-5559303

填报日期：2025 年 7 月 16 日



一、基本情况

2024 年度下达大埔县省级公路灾毁修复专项资金共计 150.00 万元，其中粤财综〔2024〕19 号第一批下达资金 50.00 万元；粤财综〔2024〕34 号第二批下达资金 100.00 万元

二、绩效自评结论

及时完成抢通和恢复 2024 年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障全省普通公路安全畅通，自评分数 99.18 分。

三、绩效指标分析

（一）过程分析

1. 资金管理-资金支出率：

收到防灾救灾应急省补助资金合计 150.00 万元，已支出 119.27 万元，资金支付率 79.51%。其中：收到第一批公路灾毁修复资金 50.00 万元，已支出 45.03 万元，资金支付率 90%，未完成支付原因为大埔县县道 X050 线、X973 水毁修复工程项目已完工正在财审定案，需完成财审定案后支付剩余款项。收到第二批公路灾毁修复资金 100.00 万元，已支出 74.27 万元，资金支付率 74.27%。未完成支付原因为大埔县青溪镇 C854 线水毁修复工程已完工正在财审定案，需完成财审定案后支付剩余款项。

2. 事项管理-监管有效性。

按规定对项目建设或方案实际开展的有效检查，自评分数

100。

（二）产出指标分析

补助灾毁路段抢通率 100%，项目完成普通公路灾毁修复 4 个，修复工程质量合格率 100%，中断公路响应率 100%。

（三）效益指标分析

对经济效益产生影响率 100%，设计功能恢复率 100%。

（四）满意度指标分析

满意度自评分数 100。

四、项目资金使用绩效及存在的问题。

当前工作存在的问题：预算分配需优化，应更加科学和精准的分配预算；

五、改进意见

优化预算规划与分配，结合实际需求，科学制定预算方案，合理分配资源，确保关键项目得到足够支持。

政策执行与项目实施策略：加强政策执行力度确保政策得到有效执行，提升执行效果。加强项目进度管理，合理安排项目计划，确保按时完成。