

项目绩效自评报告

项目名称：2021年8月新增一般债券转贷（大埔县产业园区建设）

（实施高陂工业园区二期高水高排局部改线工程）

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：胡思娜

联系电话：0753-5523386

填报日期：2022年5月19日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为解决目前高陂正在平整的园区二期四号地块（乌槎山猪窝地段）及园区弃土场占用现有陂寨高水高排渠道位置进行改线问题，本次工程拆除重建高排涵（渠）部长 552 米。拆除原高排渠后，采用钢筋砼箱涵（方涵）的型式进行改线，沿线设置检修孔、雨水算等配套设施，总投资为 453.46 万元，其中建筑工程 368.5 万元；临时工程 14.2 万元；独立费用 49.16 万元；预备费 21.59 万元。

（二）项目决策情况。

经县政府常务会议研究同意解决平整的园区二期四号地块（乌槎山猪窝地段）及园区弃土场占用现有陂寨高水高排渠道位置进行改线问题。经党组研究决定：所需工程资金也由埔府函【2021】297 号文批复中列支。

（三）绩效目标。

让园区实现通路、通水、通电、通气、通电信、通排污等。

以此提高我县工业小区各方面的公共基础设施。

二、绩效自评工作组织情况

根据广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会关于《实施高陂工业园区二期高水高排局部改线请示》（埔园管字[2021]49号），请求县政府拨给支持高陂正在平整的园区二期四号地块（乌槎山猪窝地段）及园区弃土场占用现有陂寨高水高排渠道位置进行改线问题本次工程拆除重建高排涵（渠）部长 552 米。拆除原高排渠后，采用钢筋砼箱涵（方涵）的型式进行改线，沿线设置检修孔、雨水算等配套设施，总投资为 453.46 万元，其中建筑工程 368.5 万元；临时工程 14.2 万元；独立费用 49.16 万元；预备费 21.59 万元。经近委会党组研究决定：所需工程资金也由埔府函【2019】254 号文批复中列支。

绩效自评结论

根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

本项目建成后，能为企业提供更好的配套服务，可以吸引更多的中小企业及高新技术企业入驻工业园区，对工业园区及当地经济有拉动作用，对周边地区城市化发展都具有极大的推动作用。本项目可避免区域经济体系内部重复建设，有利于优化、完善产业链，促进上下游设备、服务供需方的亲和，促进区域产业结构的调整，带动产业结构的升级。由于配备有良好的设施，并能利用政府政策支持等各种手段为企业提供全方位服务，因而更能发挥资源聚集效能，推动区域经济加快由传统经济向知识经济的转移，实现整个经济的提升和转型。

(2) 目标设置。

按计划有序及时推进项目工程实施。

(3) 保障措施。

根据《广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会管理制度》

切实加强计划有序及时推进项目工程实施，保障园区工程安全稳定。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

资金已全面足额到位 453.46 万元，对园区工程拆除重建高排涵（渠）部长 552 米。拆除原高排渠后，采用钢筋砼箱涵（方涵）的型式进行改线，沿线设置检修孔、雨水算等配套设施，总投资为 453.46 万元，其中建筑工程 368.5 万元；临时工程 14.2 万元；独立费用 49.16 万元；预备费 21.59 万元，从而解决目前高陂正在平整的园区二期四号地块（乌槎山猪窝地段）及园区弃土场占用现有陂寨高水高排渠道位置进行改线问题。

2020 年度支付道路后续工程款 447.00 万元，2021 年度严格按照前期预算做好项目工作，未超出预算计划。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

资金已按合同要求及时全额支付。

(2) 支出规范性。

严格按照财政直接支付渠道支付费用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

根据广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会关于《实施高陂工业园区二期高水高排局部改线请示》（埔园管字[2021]49号），请求县政府拨给支持平整的园区二期四号地块（乌槎山猪窝地段）及园区弃土场占用现有陂寨高水高排渠道位置进行改线问题，对园区工程拆除重建高排涵（渠）部长 552 米。拆除原高排渠后，采用钢筋砼箱涵（方涵）的型式进行改线，沿线设置检修孔、雨水算等配套设施问题，经管委会党组研究决定：所需工程资金也由埔府函【2021】297 号文批复中列支。

管理情况。

(2) 根据《广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会管理制

度》切实加强计划有序及时推进项目工程实施，保障园区工程安全稳定。

（三）产出分析

1. 经济性。

严格按照前期预算做好项目工作，未超出预算计划。

2. 效率性。

及时、高质量完成项目。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

在将科技资源迅速、高效地转化为社会生产力，培育中小科技企业成功创业和迅速成长，加速区域产业结构调整，发展高新技术产业，改造传统产业，创造新的就业机会等方面，已经显示出了独特的功能和潜力，正在成为政府推动经济持续与快速发展、保持社会安定与进步的重要手段。为了能够更好地为中小企业提供服务，工业园区拟建设工业园区基础设施建设项目，该项目的

主要功能是为中小企业提供培训和综合性的办公设施、标准化的生产厂房，进一步提高园区的服务、基础设施水平，提高园区的整体形象水平

2. 公平性

为了能够更好地为中小企业提供服务，工业园区拟建设工业园区基础设施建设项目，该项目的主要功能是为中小企业提供培训和综合性的办公设施、标准化的生产厂房，进一步提高园区的服务、基础设施水平，提高园区的整体形象水平

三、主要绩效。

创业环境是影响经济社会发展的重要因素。创业环境主要包括五个方面的内容：社会创业氛围、创业政策、融资环境、市场管理环境，创业孵化基地的建设。实践表明，良好的创业环境可以促进生产要素流动，刺激创业和就业，同时还可促进专利技术转化为生产力，从而推动经济社会发展。

四、存在问题。

工业园区基础设施建设项目建设还不够健全。

七、下一步工作计划。

根据上级要求，结合我县工业园区基础设施建设实际情况，不断提升工业园区基础设施建设水平。