

附件 4

## 项目绩效自评报告


项目名称：青溪苑网球场共建共享设备采购项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县文化广电旅游体育局

填报人姓名：何猛柱

联系电话：0753-5556530

填报日期：2022年5月10日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

为全面贯彻《体育法》、《全民健身条例》，《广东省“十四五”时期全民健身场地设施补短板五年行动方案》《大埔县全民健身计划 2021-2025 年》的文件精神，大埔县文化广电旅游体育局积极落实省、市体育工作会议精神，不断推动体育事业科学发展和建设民生实事工程。我局于 2021 年 1 月 21 日申请兴建青溪苑网球场共建共享设备采购项目，项目总建筑面积 900 平方米，建设内容包括：1 块 2MM 厚丙烯酸网球场、36 平方米单面围网、铝合金高弹胶条推水器 2 个、普通铸铁推拉式球柱 2 个、铝合金长条凳 2 套、球网 1 付、球拍 4 个、网球 3 筒以及人工费用。

### （二）项目决策情况。


根据我县网球运动属短板项目，因设施设备缺失。经局党组会议研究决定，报请县委、县政府同意批复后进行实施。

### （三）绩效目标。

1、缓解城区市民参与体育健身的场地需求，为城区市民打造舒适宜人的体育健身环境；2、对大埔县城推进新型体育项目城市化建设，拉开城市规划构架，扩大大埔县对此项目运动知名度，增建公共体育设施势在必行。

## 二、绩效自评工作组织情况

根据国家、省有关财政支出绩效管理规范和《梅州市财政



支出绩效评价试行方案》等要求，结合项目特点，本次评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，通过对项目的效率性、有效性进行比较分析，评价财政支出率和支出效果。

### 三、绩效自评结论

在项目资金支出方面，我局严格按照相关要求，对项目资金做到专款专用、用到实处，取得了较好的效果。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

为深入落实全民健身国家战略，加快推进健康大埔建设，构建我县更高水平的全民健身公共服务体系，按照《广东省“十四五”时期全民健身场地设施补短板五年行动方案》《大埔县全民健身计划 2021-2025 年》的文件精神，补齐群众身边的健身设施短板，增建公共体育设施势在必行。

##### （2）目标设置。

完善一块规范化的网球场场地和设施设备。

##### （3）保障措施。

统筹推进全民健身协调融合发展，将全民健身公共服务经费纳入县级政府财政预算，确保政府每年投入资助乡村振兴农民健身工程及全民健身活动工作经费。利用县级资金补齐健身设施



短板。

## 2. 资金落实情况。

### (1) 资金到位。

青溪苑网球场共建共享设备采购项目，财政实际拨付资金 8.5161 万元，资金到位率 100%。

### (2) 资金分配。

青溪苑网球场共建共享设备采购项目，通过项目造价咨询，资金主要分配为工程类和设施设备采购两类实施。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

#### (1) 资金支付。

根据项目签订的合同及建设工程预算造价咨询，资金支出情况：(1) 项目设备采购支出 3.7641 万元；(2) 工程项目建设类支出 4.7520 万元。两项支出合计 8.5161 万元。实际支出率达到了 100%。

#### (2) 支出规范性。

项目所有支出均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用。严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与《青溪苑网球场共建共享设备采购项目



合同》具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## 2. 事项管理。

### (1) 实施程序。

青溪苑网球场共建共享设备采购项目可行性分析：为全面贯彻《体育法》、《全民健身条例》，大埔县文化广电旅游体育局积极落实省、市体育工作会议精神，按照《广东省“十四五”时期全民健身场地设施补短板五年行动方案》不断推动体育事业科学发展和建设民生实事工程，补齐群众身边的健身设施短板。我县把完成1块标准网球场项目列为我县重点建设项目之一，并按照“系统谋划、资源整合、优化规划、改造提升”的原则，首先立项，立项申请得以批复。二是组织造价咨询。三是组织设施。全面升级改造青溪苑原有近900平方米硬底场地，铺设2MM丙烯酸，新建一块网球场；修复其他附属设施及配建设备，以满足我县广大市民参与健身锻炼、积极开展网球运动而必须提供的基本场地设施。

### (2) 管理情况。

该项目由大埔县文化广电旅游体育局组织实施，资金根据建设工程预算和造价咨询及项目签订的合同进行结算。资金按进度直接拨付到施工单位，财务设专账核算，资金使用范围明确，

做到了专款专用。

### （三）产出分析

1. 经济性。青溪苑网球场共建共享设备采购项目的全建设、完成及使用，来参加健身运动的人数剧增，良好的环境也给投资、门店等带来更多的经济前景，带动体育+等相关产业的发展，促进山区经济的全面发展。

2. 效率性。满足了县城广大市民参与体育健身目的场地要求和良好的体育健身环境，提供了优良的体育教学、训练、比赛的环境设施。

### （四）效益实现度分析

#### 1. 效果性。

青溪苑网球场共建共享设备采购项目工程的建设，不断推动体育事业科学发展和建设民生实事工程，补齐群众身边的健身设施短板。

#### 2. 公平性

青溪苑网球场共建共享设备采购项目工程的建设，补齐大埔网球体育项目设施短板，解决我县广大市民参与网球体育项目类别的健身锻炼、积极开展网球运动而必须提供的基本场地设施。



## 五、主要绩效。

项目按照预期进度进行，实施程序规范并有效监管，完工后由项目业主单位向县文旅体局申请拨付使用资金，县文旅体局依法依规向县财政局申请拨付给业主单位，用好用实资金。取得了较好的效果。

#### 六、存在问题。

无。

#### 七、下一步工作计划。

青溪苑网球场共建共享设备采购项目工程的建设后，要将其给我县体育健身、网球运动的开展带来的效果和效益充分的发挥出来，做好总结；加快推进青溪苑网球场后续维护、管理工作。

