

项目绩效自评报告

项目名称：三河镇人大联络站修缮工程

项目主管部门：（公章）三河镇人民政府

填报人姓名：黄佳城

联系电话：13826648779

填报日期：2024.8.21



一、基本情况

（一）项目基本情况。

深入贯彻落实市、县人大常委会关于进一步推进人大代表联络站标准化规范化常态化建设的工作部署，更好推动三河镇人大代表联络站“三化”建设提质增效，本单位组织实施三河镇人大代表联络站修缮工程，对三河镇人大代表联络站进行修缮改造。

（二）项目决策情况。

本项目属于新建项目，项目实施前经镇党委集体讨论研究。

（三）绩效目标。

1. 总体目标：完成三河镇人大代表联络站修缮工程，推进代表联络站“三化”建设提档升级。

2. 阶段目标：三河镇人大代表联络站修缮工程完成进度 100%。

二、绩效自评工作组织情况

为做好项目绩效自评工作，我单位安排专人负责，及时收集整理相关资料，认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

经自评，本单位绩效目标设置较为完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益取得预期效果，但在资金管理方面存在一定的不足，绩效自评分数 98.4 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目按照上级要求实施，且项目实施前经过集体会议协商，决策具有科学性。本项不扣分。

（2）目标设置。

目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，包括产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。本项不扣分。

（3）保障措施。

本单位制定了专项资金管理制度、编制了建设项目业务管理流程图、合同管理流程图等，制度较为完整且具备实施条件。在项目立项前期，对项目的实施做了较为合理计划和安排，确保项目能够按照规定程序有序实施。本项不扣分。

2. 资金落实情况。

根据按照《大埔县人大代表联络站示范站创建工作方案》部署，要求开展人大代表联络站“三化”建设提档升级工作，资金从省下达的乡镇人大经费中列支。本单位按照上级的要求及时组织实施三河镇人大联络站修缮工程，根据实际需求合理分配资金，有助于实现资金的绩效目标。本项不扣分。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

项目预算资金 10.38 万元，至 2023 年 12 月 31 日共支付项目资金 8.29 万元，资金支付率为 80%。本项扣 0.6 分。

（2）支出规范性。

本单位按照上级和单位资金管理相关规定加强资金管理，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，并规范执行政府会计核算制度。但存在预付款未按合同约定时间支付的情况。本项扣 1 分。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

本项目严格按照规定程序实施，包括项目建设按要求编制预算，项目按照规定进行政府采购，项目建设、项目验收等严格执行相关制度规定。本项不扣分。

(2) 管理情况。

本单位制定建设项目业务管理流程图、合同管理流程图、专项资金管理制度等，具有有效管理机制且执行情况良好，同时项目负责人不定时对项目实施情况进行监督检查，确保项目按要求完成。本项不扣分。

(三) 产出分析

1. 经济性。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围。本项不扣分。

2. 效率性。

2023 年三河镇人大联络站修缮工程完成进度 100%，工程项目 2023 年 12 月 31 日前完工，项目建设质量合格并通过项目验收，项目按时按质按量完成。本项不扣分。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

（1）社会效益：项目的实施，改善了三河镇人大联络站的整体环境，为进一步推动人大代表联络站“三化”建设提质增效奠定场地基础。本项不扣分。

（2）可持续影响：三河镇人大联络站是人大代表闭会期间执行职务、开展活动、联系群众的重要平台和依托，项目的实施，有助于引导代表依法行使职权，积极建言献策，充分发挥代表联络站桥梁纽带作用，更好地发挥联络站的工作效能。本项不扣分。

2. 公平性

在日常的工作中了解到当地群众对项目实施及效果普遍表示满意。本项不扣分。

五、主要绩效。

项目的实施，改善了三河镇人大联络站的整体环境，一是为进一步推动人大代表联络站“三化”建设提质增效奠定基础；二是不断深化人大代表联络站建设工作，有助于更好发挥代表主体作用，推进新时代人大工作高质量发展。

六、存在问题。

1. 按照合同约定，应在合同签订5个工作日内支付合同金额的30%作为工程预付款，实际未按照合同约定时间支付工程预付款，而是在项目完工验收后与项目进度款一同支付。

2. 项目于2023年8月已通过项目验收，至今项目未送交财政审核，项目未全面完成。

七、下一步工作计划。

1. 加强项目管理，强调严格按照合同约定支付资金。
2. 协调项目施工方及时整理完善工程资料，送交财政审核。