

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大麻镇桃石村乡村振兴村道加宽、停车场资金

县级项目主管部门：（公章）大埔县大麻镇人民政府

填报人姓名：黄茜

联系电话：0753-5453340

填报日期：2023 年 6 月

一、基本情况

（一）项目基本情况。

今年以来，为了让农村更加宜居，夯实乡村振兴基础，提升村容村貌，我镇对桃石村村道加宽、完善停车场建设，从而优化农村居住环境，提高桃石村基础设施建设，助力乡村振兴。2022年由上级财政下拨解决大麻镇桃石村村道加宽、完善停车场建设，优化农村居住环境工作经费为3万元，主要用于桃石村的村道及停车场建设。

（二）项目决策情况。

我镇对桃石村村道及停车场建设等方面进行实地考察，根据考察情况，按相关政策争取上级支持，并合理安排桃石村村道加宽、停车场建设工作所需经费。

（三）绩效目标。

切实改善桃石村基础设施建设，提升农村人居环境，助力乡村振兴。

二、绩效自评工作组织情况

通过成立项目自评小组，对项目资金的使用情况进行整理，对项目资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

三、绩效自评结论

大麻镇人民政府认真按照上级统一部署,强化资金使用流程,确保项目实施达到了预期的经济效益、社会效益、环境效益等。项目的实施进一步推进我镇的乡村振兴工作进度,优化农村居住环境,提高村民生活质量水平,有助于推动我镇美丽乡村建设全面提档升级。根据《项目绩效自评指标评分表》,我镇对照评分指标,该项目的得分为 89 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

我镇对桃石村村道加宽及停车场建设工作进行了绩效评估,根据项目评估结果,经村两委干部会议协商,最终确定了实施项目,决策的论证较为充分。

(2) 目标设置。

完整性方面,包含总目标:1. 我镇桃石村村道及停车场建设工作根据村实际情况和镇村领导决议确定项目目标。2. 绩效目标覆盖较全面、内容较完整;

合理性方面,我镇 2022 年设立绩效目标与乡村振兴的属性特点、支出内容相关,体现我镇对乡村振兴的重视,通过实地考察及相关政策的研究讨论合乎客观实际;

可衡量性方面,2022 年绩效目标设置暂未量化,无可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

在制度完整性方面，我镇根据《大麻镇建设项目管理制度》、《大麻镇机关财务管理制度》进行项目实施。计划安排合理性方面，合理按照计划安排，确保资金支出及时。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022 年 8 月 2 日，通过“数字政府”，解决大麻镇桃石村村道加宽、停车场建设资金 3 万元到账，大麻镇人民政府于 2022 年 8 月 29 日，根据村提供的项目收据，经单位负责人批准，将资金及时拨付村级

（2）资金分配。

本项目资金为县级批增项目资金，用于大麻镇桃石村乡村振兴村道加宽、停车场建设，资金分配合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

在项目资金支付方面，桃石村乡村振兴村道加宽、停车场建设资金 3 万元已全额拨付给村级账户，资金支出率=支付额 3 万元/预算额度 3 万元*100%=100%。

（2）支出规范性。

该项资金按规定报批并且未发生调整，资金支出及时；2022

年该项目支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；我单位规范执行会计核算制度，按规定设置本镇专账核算，会计凭证及原始支出等凭证均符合规范，根据资金实际支出时间及时入账。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目方案按规定程序实施，严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。

项目资金使用时，严格备齐签领单，费用审批单等材料，并经经办，证明，审核，监委签字确认。

（三）产出分析

1. 经济性。

在预算控制方面，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在成本控制方面，该项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

该项目覆盖村的数量为 1，项目在 2022 年已开工，截止评价基准日，已完成下达的工作任务。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

持续提升农村基础设施建设,打通农村交通的“最后一公里”,夯实乡村振兴基础,提升对周边村的辐射带动作用,助力乡村振兴。

2. 公平性

在服务对象满意度方面,根据对村民满意度调查,满意度达90%以上。

五、主要绩效。

通过桃石村乡村振兴村道加宽、停车场建设工作,进一步推进我镇美丽乡村建设,优化人居环境,助力乡村振兴。

六、存在问题。

建设过程主动性不足,过程监督制度不够完善。农村基础设施建设还需完善,努力实现乡村振兴目标。

七、下一步工作计划。

根据桃石村村道加宽、停车场建设工作的经验,立足改善村容村貌,提升美丽宜居的天然优势,查找解决推动人居环境整治过程中遇到的问题和短板,深入探索宜居宜业宜游的乡村振兴新道路,推动美丽乡村建设全面提档升级,为打造实施乡村振兴战略示范提供切实可行的路径选择。